

Aglin

23.11.62

Neuroleptan

1. Neuroleptan

2. Neuroleptan
Neuroleptan
Neuroleptan

3²

~~Neuroleptan~~

Neuroleptan

~~Neuroleptan~~

vn. Neuroleptan

Εύσκαφες Περιφερειακών Διευθυντών ΔΕΗ τής
19.5.1965

Παρόντες: κ.κ. *Υπουργός Βιομηχανίας
Γενικός Γραμματέας
Σοφιάδης
*Απέργης
Σαββόπουλος
Μουζάκης
Ταπεινός
Βαρβαγιάννης
Δημητρίου
Γαϊτάνος
Γετίμης
Κουτσογιάννης
*Αχιλίου

κ. Μουζάκης: 'Η περίοδος που πέρασε ήταν η πιο δύσκολη (μακρύς χειμώνας, δυσκολίες με έργολάβους κλπ.). 'Εκ των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων μας δίδεται το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι το πρόγραμμα θα τελειώσει. Αύτην την στιγμήν εύρισκόμεθα εν καθυστέρήσει ως προς το πρόγραμμα κατά 18-20ο/ο, πράγμα το όποιον θα καλυφθῇ τούς προσεχέις μήνας. Μέχρι στιγμῆς ἐχρησιμοποίησα μόνον τούς εργολάβους διότι ἡ Περιφέρεια ἦτο ἀπασχολημένη. 'Εφεξῆς καί αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Περιφερείας θ' ἀπασχοληθοῦν μέ τό πρόγραμμα. Διά τό τέλος 'Απριλίου ἔχω ἀναλυτικά στοιχεῖα ἀπό τά ὅποια φαίνεται ὅτι ἀπό ἀπόψεως μελετῶν (μεγαλύτερα καθυστερήσεις) δέν ἔχουν μελετηθῇ 62 μελέται ἐπὶ 275. Εὕρισκονται ὑπό μελέτην 38 καί τά ὑπόλοιπα ἔχουν τελειώσει. Κατεσκευάσθησαν μέχρι σήμερα 64 χωριά καί εἶναι ὑπό κατασκευήν 89 (κατά ποσοτόν ἑτοιμα) μπορῶ νά ὑπολογίσω ὅτι ἔχω 130 ἑτοιμα.

κ. Γετίμης: Στήν ἀρχή τοῦ προγράμματος εἴχαμε δυσκολίες, οἱ ὅποιοις ὑπερνικήθησαν μέ τήν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν προσωπικοῦ καί εἰμεθα ἑτοιμοί γιά νά ξεκινήσουμε τό πρόγραμμα. 'Η Περιφέρεια ἔχει 2 εργολάβους ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εἶναι γιά τήν Κρήτη (Γαλιατσάτος) (τίμα βαδίζει ἱκανοποιητικά) ἀπό τά 117 χωριά τῆς Κρήτης ἕνα ποσοτόν 20 περίπου χωρίων θά γίνῃ ἀπό τήν Περιφέρειαν. 'Ο Γεωργιάδης (ἕτερος εργολάβος) δυστυχῶς δέν μπόρεσε ν' ἀναπτυχθῇ παρὰ μόνον εἰς Ρόδον καί Σάμον καί ἡ μηνιαία ἀπόδοσις εἶναι τῆς τάξεως τῶν 75.000 δρχ. σέ κάθε νησί. 'Επιέσθη διά νά πάῃ καί στήν Κω καί ἐπειδή καθυστερεῖ ἐκινητοποίησα καί στήν Κω συνεργεζόν τῆς περιοχῆς Καλύμνου. Δυστυχῶς δέν μπορεῖ νά ἐκεκταθῇ οὔτε στήν Χίο, οὔτε στήν 'Ανδρό, οὔτε στήν Κάρπαθο.

Κινητοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις και έτσι το πρόγραμμα μπορώ να είπω με τις περιοχές βαδίζει ικανοποιητικά. Έκκενο που φοβάμαι είναι μη τυχόν ο Γεωργιάδης, ο οποίος έχει πάρει ώρισμένη δουλειά στα δύο νησιά δεν πάει καλά οικονομικά.

Επί συνόλου 201 χωριών επιτάξαμε ως το τέλος 'Απριλίου 51 εκ. των οποίων 15 η Περιφέρεια. Προβλέπεται από τα 201 να επιτάξει η Περιφέρεια τα 80 (περισσότερα από το 1/3) και τα υπόλοιπα του Γαλιτσάτου στην Κρήτη και τα υπόλοιπα του Γεωργιάδου.

Διά τα νησιά νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχουν ειδικές τιμές μονάδος διότι άλλως δεν βρίσκαμε εργολάβους. Το πρόγραμμα θα το τελειώσαμε εκτός ώρισμένων σημείων στην Ίσω να μείνουν 2-3 στο τέλος του Έτους επίσης στην Σάμο και Ρόδο εάν τύχη ο εργολάβος που οικονομικά δεν πάει καλά και τα εγκαταλείψει.

Από τα 187 χιλμτ. που έχουν γίνει έως τώρα έγιναν άλλα 103 χιλμτ. επί πλέον σε άλλα έργα (ανακαινίσεις λόγω παλαιών δικτύων).

κ. Ταπεινός:

Το πρόγραμμα προβλέπει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 48 χωριά. Με στοιχεύα μέχρι τέλος Μαΐου από τα 48 χωριά θα κατασκευασθούν 28. Μας μένουν μελέτες για 8 χωριά (80 ο/ο έγιναν). Τέλος 'Ιουνίου τελειώνουν οι μελέτες και μόλις ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα θα ετοιμάσουμε τις επόμενες μελέτες. Προτάθηκαν τα τουριστικά χωριά Βόλου διότι να έχουν ρεύμα στην ξεφτινή τουριστική περίοδο και θα το επιτύχουμε. Επί πλέον βοηθήσαμε τις άλλες Περιφέρειες στέλνοντας πέντε συνολικά εργολάβους. Έχουμε να κάνουμε 16 χιλμ. γραμμή υψηλής τάσεως Εκιάθος-Κουκουναριές διότι το τουριστικό ξενοδοχείον, το οποίο δυστυχώς δεν θα λειτουργήσει. Επίσης αρχίζει η κατασκευή εις τα Τέμνη (υψηλή τάσις εργοστάσιον αχυροκυταρίνης κλπ.) Το πρόγραμμα Θεσσαλίας θα βγεί βασικά υπό την προϋπόθεσιν συνεχούς ροής ύδατων.

κ. Γαϊτάνος:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπειρού έχει 340 χωριά να κατασκευάζει το 1965. Οι μελέτες έχουν τελειώσει κατά τα 2/3 (μελέτες 225 χωριών). Μένουν 115 να γίνουν ως το τέλος Αυγούστου ως τα έχουμε προγραμματίσει. Σύνολον γραμμών 1.500 χιλμτ. περίπου, το οποίο έχει κατανομηθή σε τρεις εργολάβους. Ένας στην Ήπειρο-Αιτωλοακαρνανία, ένας στην Ανατολική Πελοπόννησο και ένας στην Δυτική Πελοπόννησο. Από τούς τρεις οι δύο της Πελοποννήσου ανταπεξέρχονται πολύ καλά στο πρόγραμμα και μάλιστα προπορεύονται ενώ συμβάλει το αντίθετον με τον Μάχη, ο οποίος με

δυσ' ἐπιστολές του παρακαλεῖ νά τοῦ ἀφαιρέσωμε περιοχές πού εἶχε νά κάνει (Κέρκυρα-Λευκάς-Ἰωάννινα). Ἀπό τὰ χωριά πού ἀφαιρέσαμε ἦταν περίπου 400 χλμ. ὅλα μαζί. Δηλαδή ὁ Μάζης ἀπό 600 χλμ. θά κάνει 250 περίπου. Δέν μπορεῖ δυστυχῶς νά ἀναπτύξῃ τὰ συνεργεῖα του. Τὰ χιλιόμετρα πού θά κάνουμε ἡμεῖς κατενεμῆθησαν εἰς τὸν Πάγκαλον (ἐργολάβο Δυτικῆς Πελοποννήσου) καὶ εἰς τὰς 4 περιοχάς πού θά κάνουν συνολικῶς 48 χωριά. Μὲ αὐτό τὸ πρόγραμμα πιστεύομε ὅτι ἐντός τοῦ ἔτους θά προφθάσωμε νά φανοῦμε συνεπείς.

- κ. Βαρβαγιάννης: Ἔχομε εἰς τὸ πρόγραμμα 62 χωριά καὶ 11 τοῦ παλαιοῦ προγράμματος. Τελείωσαν οἱ μελέτες στὰ 42 μὲ τέλος Ἀπριλίου. Ἔχουν κατασκευασθῇ τὰ 13 ἀπὸ τὰ 62 καὶ τὰ 10 ἀπὸ τὰ παλαιὰ 11. Μᾶς καθυστέρησαν πρὸς οἱ βροχές, τὸν χειμῶνα καὶ γι' αὐτὸ ἐντός τοῦ Μαΐου θά τελειώσωμε 12 χωριά μαζεμένα, δηλαδή ἐνῶ μέχρι τώρα ἔχομε κάνει 23 χωριά μέσα σ' ἓνα μῆνα θά παρουσιάσωμε ἔτοιμα ἄλλα 12. Ἀπὸ τὰ 62 τοῦ προγράμματος τὰ 33 κάνει ὁ ἐργολάβος καὶ τὰ 29 ἡμεῖς, διότι ἐκτός ἀπὸ τὸ πρόγραμμα εἴχαμε καὶ ἄλλες ἐργασίες (1000 ἀρδευτικά φρέατα καὶ μερικὲς μεγάλες γραμμὲς 35 χλμ. γραμμὴ Χαλκίδος-Μαντουδίου). Πάντως ὅπωςδήποτε ἐντός τοῦ ἔτους θά βγῇ τὸ πρόγραμμα.
- κ. Ὑπουργός: Πρέπει νά ἐνισχυθῇ ὁ κ. Γετίμης γιὰ νὰ βγῇ καὶ τὸ πρόγραμμα τῶν νησιῶν.
- κ. Ἀπέρρης: Ἔχει ἤδη ἐνισχυθῇ ἄρκετά, ἀλλ' ἐάν ἴδωμε ὅτι ὁ ἐργολάβος ἐγκαταλείπει τίς δουλειές τότε θά παρακαλέσω πάλι τίς Περιφέρειες νά τὸν βοηθήσουν κατὰ τὸ δυνατόν.
- κ. Γενικός: Εἰς γίνῃ ἀπὸ τώρα νέα δημοπρασία γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νησιά καὶ νά ὑποχρεωθῇ ὁ ἐργολάβος εἰς παραίτησιν ἢ νά περιορισθῇ σ' ἓνα νησί.
- κ. Ἀπέρρης: Ἀπὸ τοῦς κοινωδαστὰς τῆς Σχολῆς, οἱ ὅποιοι τελειώνουν τὸν Ἰούνιο θά δώσω πολλοὺς εἰς τὸν κ. Γετίμην.
- κ. Ὑπουργός: Τί ἔγινε μὲ τίς Σχολὰς ταχείας ἐκπαίδευσεως πού ὑπεσχέθη νά ἰδρῶσιν ἡ ΔΕΗ;
- κ. Ταπεινός: Πρέπει νά μᾶς βοηθῇ καὶ τὸ Ὑπουργεῖον. Ἡ ἔδεια τοῦ βοηθοῦ τεχνίτου δίδεται σέ 2 χρόνια, ἐπομένως σέ δικά μας συνεργεῖα δέν εἶναι δυνατό νά ἐπιτρέψωμε ἐκτέλεισιν δικτύων ἐάν δέν ἔχουν ἔδειαν. Οἱ ἐργολάβοι ὅμως οἱ ὅποιοι δέν ἀντιμετωπίζουν ἔτσι τὸ θέμα προσλαμβάνουν παιδιὰ καὶ 15 ἐτῶν. Πάντως τὸ παράπονον ὧλων τῶν ἐργολάβων εἶναι ὅτι φοβοῦνται ὅλοι τὸ πέραν κατασκευῆς καὶ ἀγωνιοῦν ἐάν θά παραμείνουν οἱ ἴδιοι καὶ ἐάν θά δοθῇ συνέχεια. Μᾶς λέγουν:

Δώσατέ μας συνεχές πρόγραμμα καί θά ἐπενταθοῦμε.

- κ. Ὑπουργός: Πρέπει νά κάνουμε τίς φενικές ἀρχές τοῦ προσεχοῦς προγράμματος τοῦ 1966. Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε στήν παραμεθόριο οὔτε ἑνω-χωριό ἐκτός φυσικά ἀπό αὐτά πού δέν γίνεται ἐπικοινωνία παρά μόνον μέ ἐλικόπτερο. Αὐτές τίς περιπτώσεις θά μοῦ τίς ἀναφέρετε χωριστά γιά νά φροντίσω μέ τόν Ὑπουργό Δημοσίων Ἔργων νά γίνουν δρόμοι. Ὡς γενικήν ἀρχήν λέγω τό ἐξῆς: Δέν θά μείνῃ κανένα χωριό ἄνευ ἡλεκτροφωτισμοῦ στήν παραμεθόριο (15 χλμ. ἀπό τά σύνορα).
- Ἐπίσης πρέπει τά νησιά νά τελειώνουν, δηλαδή νά μή ἐγκαταλείψωμε καί νά ἐπανερχόμεθα διά δευτέραν φοράν. Τό 1966 πρέπει ὅλα τά νησιά ἐκτός ἀπό τά μεγάλα (Κρήτη-Ρόδος-Κέρκυρα-Κεφαλληνία) νά τελειώσουν.
- κ. Ἀπέργης: Ἴσως σέ ὠρισμένα μικρά νησιά ν' ἀφήσωμε 1-2 χωριά ἀπό αὐτά πού δέν ὑπάρχει ὁδός προσπελάσεως.
- κ. Ὑπουργός: Ἐπίσης πρέπει νά τελειώνωμε μέ τά χωριά ἀπ' ὅπου περνᾷ γραμμή ὑψηλῆς τάσεως, διότι δημιουργοῦνται παράπονα καί οὐσφορία. Τουριστικά μέρη: Πρέπει νά γίνῃ ξεχωριστό πρόγραμμα τουριστικόν. Τί θά γίνῃ μέ τίς ἐπαρχίες πού ἔχουν ποσοστόν ἡλεκτρο-δοτήσεως κάτωθεν τοῦ μηδενός, Πρέπει ἡ ΔΕΗ νά ἐφαρμόσῃ δικαιοσύνην.
- κ. Ἀπέργης: Δέν μποροῦμε νά εἰποῦμε ὅτι τό 1966 θά ἡλεκτροδοτηθοῦν ἀλλά μέσα στήν τριετία θά μπορέσωμε νά ἱκανοποιήσωμε τό αἷτημα.
- κ. Ὑπουργός: Πρέπει νά μοῦ ἀναφέρετε πόσα εἶναι τά παραμεθόρια χωριά, πόσα τά νησιά, πόσα τά τουριστικά καί πόσα ἔκτενα ἀπ' ὅπου περνᾷ γραμμή ὑψηλῆς τάσεως, γιά νά φθάσωμε τόν ἑριθμόν, τῶν 1.500 χωριῶν πού εἶπαμε στήν Κυπριασίαν.
- κ. Ἀλεξίου: Τήν ἐπομένην ἐβδομάδα θά τά ἔχωμε ὅλα.
- κ. Ὑπουργός: Πρίν κλείσει ἡ Βουλὴ θέλω νά εἰπῶ στοὺς βουλευτάς ποιά χωριά θέλουν καί ποιά εἶναι δυνατόν νά ἡλεκτροδοτηθοῦν. Θέλω νά εἰπῶ σέ κάθε βουλευτήν: Ἐμφωνά μέ τό πρόγραμμα θά κάνω στήν ἐπαρχία σου τόσα χωριά, πές μου ποιά προτείνεις καί ποιά πρέπει νά γίνουν.
- κ. Ἀπέργης: Τήν δευτέρα θά εἴμεθα ἕτοιμοι διά τό 1966. Συνολικῶς ὑπολογίζομεν ὅτι θά στοιχίσουν 450-500 ἑκατ. δρχ.

κ. Υπουργός: Πρέπει νά δοθῇ εἰδική ἐνίσχυσις στίς παραμεθόριες Κοινοότητες ὥστε νά ἠλεκτροφωτίζουσι τά χωριά καί νά μή εὐρίσκονται στό σκότος. Νά μοῦ κάνει ἡ ΔΕΗ εἰδική μελέτη δαπάνης διὰ τά παραμεθόρια.

Τό πρόβλημα τῆς διακοπῆς τοῦ φωτισμοῦ Δήμων καί Κοινοτήτων λόγῳ ὑφειλῆς πρέπει νά ρυθμισθῇ. Νά μοῦ φέρῃ ~~ΧΙΧΧΧ~~ ἡ ΔΕΗ 2-3 πράξεις γιά νά ἴδουμε τί θά γίνῃ μέ αὐτό τό θέμα.

Ἐπίσης μεγάλο πρόβλημα εἶναι καί ἡ ἀνακαίνισις τῶν παλαιῶν δικτύων.

Ἄλλο θέμα εἰς τήν ὁπαιθρον εἶναι τό ἀρδευτικόν ρεῦμα. Φωνάζουν ὅτι τό σύστημα εἶναι στραβό. Ἔχετε ὑποδείξεις νά μοῦ κάνετε;

κ. Γαϊτάνος: Ἐπίσης κ. Υπουργέ ὑπάρχει τό θέμα τῆς ἀποκεντρώσεως. Θέμα προσλήψεως, μεταθέσεων, ἀπολύσεων, προσωπικοῦ ἀπό τοῦς Διευθυντάς Περιφερειῶν καί ὅχι ἀπό τήν Ὑπηρεσίαν Προσωπικοῦ τῆς ΔΕΗ. Αὐτό θά μᾶς διευκολύνῃ πολύ στό ἔργον μας καί θά μᾶς δώσῃ πρωτοβουλίαν.

κ. Υπουργός: Τό σημειῶνω καί θά τό θέσω ὑπ'ὄφιν τῆς Διευθύνσεως ἐάν κ. Σοφιάδης θένῃ μοῦ κάνετε ἐισήγησιν ἐπ' αὐτοῦ. Τόν Σεπτέμβριον πού θά σᾶς ξανασυναντήσω θέλω κάθε ἕνας νά μοῦ ἔχει μίαν ἐισήγησιν ἐπὶ τῶν προβλημάτων του.



Εύσκεφες Περιφερειακῶν Διευθυντῶν ΔΣΗ τῆς
19.5.1965

Παρόντες: κ.κ. *Υπουργός Βιομηχανίας
Γενικός Γραμματεὺς
Σοφιάδης
*Αιέρης
Σαββόπουλος
Μουζάκης
Ταπεινός
Βαρβογιάννης
Δημητρίου
Γαϊτάνος
Γετίμης
Κουτσογιάννης

κ. Μουζάκης:

*Η περίοδος πού πέρασε ήταν ἡ πρὸ δύσκολη (μακρὺς χειμῶνας, δυσκολίες μὲ ἐργολάβους κλπ.). *Ἐκ τῶν μέχρι σήμερον ἀποτελεσμάτων μᾶς δίδεται τὸ δικαίωμα νὰ συμπεράνουμε ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ τελειώσῃ. Αὐτὴν τὴν στιγμήν εὐρισκόμεθα ἐν καθυστερήσει ὡς πρὸς τὸ πρόγραμμα κατὰ 18-20ο/ο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ καλυφθῇ τοὺς προσεχέτις μῆνας. Μέχρι στιγμῆς ἐχρησιμοποίησα μόνον τοὺς ἐργολάβους διότι ἡ Περιφέρεια ἦτο ἀπασχολημένη. *Ἐφεξῆς καὶ αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Περιφέρειας θ' ἀπασχοληθοῦν μὲ τὸ πρόγραμμα. Διὰ τὸ τέλος *Απριλίου ἔχω ἀναλυτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα φαίνεται ὅτι ἀπὸ ἀπόψεως μελετῶν (μεγαλύτερα καθυστερήσεις) δὲν ἔχουν μελετηθῇ 62 μελέται ἐπὶ 275. Εὐρίσκονται ὑπὸ μελέτην 38 καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν τελειώσει. Κατεσκευάσθησαν μέχρι σήμερα 64 χωριά καὶ εἶναι ὑπὸ κατασκευὴν 89 (κατὰ ποσοστὸν ἔτοιμα) μπορῶ νὰ ὑπολογίσω ὅτι ἔχω 130 ἔτοιμα.

κ. Γετίμης:

Στὴν ἀρχὴ τοῦ προγράμματος εἴχαμε δυσκολίες, οἱ ὁποῖες ὑπερνηκίσθηκαν μὲ τὴν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν προσωπικοῦ καὶ εἰς μεθ' ἔτοιμοι γιὰ νὰ ξεκινήσωμε τὸ πρόγραμμα. *Η Περιφέρεια ἔχει 2 ἐργολάβους ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἓνας εἶναι γιὰ τὴν Κρήτη (Γαλιατσᾶτος) (τώρα βαδίζει ἱκανοποιητικὰ) ἀπὸ τὰ 117 χωριά τῆς Κρήτης ἓνα ποσοστὸν 20 περίπου χωρίων θὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν Περιφέρειαν. *Ὁ Γεωργιάδης (ἕτερος ἐργολάβος) δυστυχῶς δὲν μπόρεσε ν' ἀναπτυχθῇ παρὰ μόνον εἰς Ρόδον καὶ Σάμον καὶ ἡ μηνιαία ἀπόδοσις εἶναι τῆς τάξεως τῶν 75.000 δρχ. σὲ κάθε νησί. *Ἐπιέσθη διὰ νὰ πάῃ καὶ στὴν Κω καὶ ἐπειδὴ καθυστερεῖ ἐκινητοποίησα καὶ στὴν Κω συνεργεῖτον τῆς περιοχῆς Καλύμνου. Δυστυχῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐκκεταθῇ οὔτε στὴν Χίο, οὔτε στὴν Ἄνδρο, οὔτε στὴν Κάρπαθο.

Κινητοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις και έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ειπωθεί με τις περιοχές βαδίζει ικανοποιητικά. Έκείνο που φοβάμαι είναι μή τυχόν ο Γεωργιάδης, ο οποίος έχει πάρει ωρισμένη δουλειά στα δύο νησιά δεν πάει καλά οικονομικά. Επί συνόλου 201 χωριών φτιάξαμε ως το τέλος 'Απριλίου 51 εκ. των οποίων 15 η Περιφέρεια. Προβλέπεται από το 201 να φτιάξει η Περιφέρεια τα 80 (περισσότερα από το 1/3) και τα υπόλοιπα του Γαλιτσάτου στην Κρήτη και τα υπόλοιπα του Γεωργιάδη. Διά τα νησιά νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχουν ειδικές τιμές μονάδος διότι άλλως δεν βρίσκιμε εργολάβους. Το πρόγραμμα θα το τελειώσαμε εκτός ωρισμένων σημείων στην Χίο ίσως να μείνουν 2-3 στο τέλος του Έτους επίσης στην Σάμο και Ρόδο εάν τύχ η εργολάβος που οικονομικά δεν πάει καλά και τα εγκαταλείψει. *Από τα 187 χιλμ. που έχουν γίνει έως τώρα έγιναν άλλα 103 χιλμ. επί πλέον σέ άλλα έργα (ανακαινίσεις λόγω καλαίων δικτύων).

κ. Τακινόσι:

Το πρόγραμμα προβλέπει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 48 χωριά. Μέ στοιχετά μέχρι τέλος Μαΐου από τα 48 χωριά θα κατασκευασθούν 20. Μας μένουν μελέτες για 8 χωριά (80 ο/ο έγιναν). Τέλος 'Ιούνιου τελειώνουν οι μελέτες και μόλις ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα θα ετοιμάσουμε τις επόμενες μελέτες. *Επρωτάθησαν τα τουριστικά χωριά Βόλου διά να έχουν ρεύμα στην εφμερινή τουριστική περίοδο και θα το επιτύχουμε. *Επί πλέον βοηθήσαμε τις άλλες Περιφέρειες στέλνοντας πέντε συνολικά εργολάβους. Έχουμε να κάνουμε 16 χιλμ. γραμμή ύψηλης τάσεως Σκιάθου-Κουκουναριές διά το τουριστικόν ξενοδοχείον, το όποτον δυστυχώς δεν θα λειτουργήση. *Επίσης αρχίζει η κατασκευή εις τα Τέμπη (ύψηλη τάσις εργοστάσιον αχυροκταρίνης κλπ.) Το πρόγραμμα Θεσσαλίας θα βγεί βασικά υπό την προϋπόθεσιν συνεχούς ροής υλικών.

κ. Γαϊτάνος:

*Η Περιφέρεια Πελοποννήσου- *Ηπειρου έχει 340 χωριά να κατασκευάση το 1965. Οι μελέτες έχουν τελειώσει κατά τα 2/3 (μελέτες 225 χωριών). Μένουν 115 να γίνουν ως το τέλος Αυγούστου ως τα έχουμε προγραμματίσει. Ενόλον γραμμών 1.500 χιλμ. περίπου, το όποτον έχει κατανεμηθί σέ τρετς εργολάβους. Ένας στην *Ηπειρο-Αιτωλοακαρνανία, ένας στην *Ανατολική Πελοπόννησο και ένας στην Δυτική Πελοπόννησον. *Από τούς τρετς οι δύο της Πελοποννήσου ανταπεξέρχονται πολύ καλά στο πρόγραμμα και μάλιστα προκορεύονται ενώ συμβαίνει το αντίθετον με τον Μάχη, ο όποτος με

δυό ἐπιστολές του παρακαλεῖ νά τοῦ ἀφαιρέσουμε περιοχές πού εἶχε νά κάνει (Κέρκυρα-Λευκάς-Ἰωάννινα). Ἀπό τὰ χωριά πού ἀφαιρέσαμε ἦταν περίπου 400 χλμ. ὅλα μαζί. Δηλαδή ὁ Μάκης ἀπό 600 χλμ. θά κάνη 250 περίπου. Ἀδέν μπορεῖ δυστυχῶς νά ἀναπτύξη τὰ συνεργεῖα του. Τὰ χιλιόμετρα πού θά κάνουμε ἐμεῖς κατενεμήθησαν εἰς τόν Πάγκαλον (ἐργολάβου Ἀντικῆς Πελοποννήσου) καί εἰς τὰς 4 περιοχάς πού θά κάνουν συνολικῶς 48 χωριά. Μὲ αὐτό τὸ πρόγραμμα πιστεύομε ὅτι ἐντός τοῦ ἔτους θά προφθάσῃ νά φανοῦμε συνεπεῖς.

κ. Βαρβαγιάννης: Ἔχομε εἰς τὸ πρόγραμμα 62 χωριά καί 11 τοῦ παλαιοῦ προγράμματος. Τελείωσαν οἱ μελέτες στὰ 42 μὲ τέλος Ἀπριλίου. Ἔχουν κατασκευασθῇ τὰ 13 ἀπὸ τὰ 62 καί τὰ 10 ἀπὸ τὰ παλαιὰ 11. Μᾶς καθυστέρησαν πρὸς οἱ βροχές, τὸν χειμῶνα καί γι' αὐτό ἐντός τοῦ Μαΐου θά τελειώσῃ 12 χωριά μαζεμένα, ὅλαθ' ἐνὶ τῷ χρόνῳ θά ἔχομε κάνει 23 χωριά μέσα σ' ἓνα μῆνα θά παρουσιάσῃ ἔτοιμα ἄλλα 12. Ἀπὸ τὰ 62 τοῦ προγράμματος τὰ 33 κάνει ὁ ἐργολάβος καί τὰ 29 ἐμεῖς, διότι ἐκτός ἀπὸ τὸ πρόγραμμα εἶχαμε καί ἄλλες ἐργασίες (1000 ἀρδευτικὰ φρέατα καί μερικὲς μεγάλες γραμμές 35 χλμ. γραμμὴ Χαλκίδος-Μαντουδίου). Πάντως ὁπωσδήποτε ἐντός τοῦ ἔτους θά βγῇ τὸ πρόγραμμα.

κ. Ὑπουργός: Πρέπει νά ἐνισχυθῇ ὁ κ. Γετίμης γιὰ νά βγῇ καί τὸ πρόγραμμα τῶν νησιῶν.

κ. Ἀπέργης: Ἐχει ἥδη ἐνισχυθῇ ἀρκετά, ἀλλ' ἐάν ἰδοῦμε ὅτι ὁ ἐργολάβος ἐγκαταλείπει τὶς δουλείας τότε θά παρακαλέσω πάλι τὶς Περιφέρειες νά τὸν βοηθήσουν κατὰ τὸ δυνατόν.

κ. Γενικός: Πά γίνη ἀπὸ τώρα νέα δημοπρασία γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νησιά καί νά ὑποχρεωθῇ ὁ ἐργολάβος εἰς παραίτησιν ἢ νά περιορισθῇ σ' ἓνα νησί.

κ. Ἀπέργης: Ἀπὸ τοὺς σπουδαστάς τῆς Σχολῆς, οἱ ὅποιοι τελειώνουν τὸν Ἰούνιον θά δώσω πολλοὺς εἰς τὸν κ. Γετίμην.

κ. Ὑπουργός: Τί ἐγίνε μὲ τὶς Σχολὰς ταχεῖς ἐκπαιδεύσεως πού ὑποσχέθη νά ἰδρύσῃ ἡ ΔΕΗ;

κ. Ταπεινός: Πρέπει νά μᾶς βοηθήσῃ καί τὸ Ὑπουργεῖον. Ἡ πᾶσις τοῦ βοηθοῦ τεχνίτου δίδεται σὲ 2 χρόνια, ἐπομένως σὲ δικὰ μας συνεργεῖα δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτρέψῃ ἐκτέλεσιν δικτῶν ἐάν δέν ἔχουν πᾶσιαν. Οἱ ἐργολάβοι δὲ οἱ ὅποιοι δέν ἀντιμετωπίζουν ἔτσι τὸ θέμα προσλαμβάνουν παιδιὰ καί 15 ἐτῶν. Πάντως τὸ παράπονον ὅλων τῶν ἐργολάβων εἶναι ὅτι φοβοῦνται ὅλοι τὸ πέραν κατασκευῆς καί ἀγωνιοῦν ἐάν θά παραμείνουν οἱ ἴδιοι καί ἐάν θά δοθῇ συνέχεια. Μᾶς λέγουν:

Δώσατέ μας συνεχές πρόγραμμα και θα έκεκταθοῦμε.

- κ. Υπουργός: Πρέπει νά κάνουμε τίς γενικές ἀρχές τοῦ προσηχοῦς προγράμματος τοῦ 1966. Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε στήν παραμεθόριο οὔτε ἕνω χωριό ἐκτός φυσικά ἀπό αὐτά πού δέν γίνεται ἐπικοινωνία παρά μόνον μέ ἐλικοπτερο. Αὐτές τίς περιπτώσεις θά μοῦ τίς ἀναφέρετε χωριστά γιά νά φροντίσω μέ τόν Υπουργό Δημοσίων Ἔργων νά γίνουν ὁδοί. Ὡς γενικήν ἀρχήν λέγω τό ἐξῆς: Δέν θά μείνη κανένα χωριό ἄνευ ἡλεκτροφωτισμοῦ στήν παραμεθόριο (15 χλμ. ἀπό τά σύνορα).
- Ἐπίσης πρέπει τά νησιά νά τελειώνουν, δηλαδή νά μή ἐγκαταλείπουμε καί νά ἐπανέρχουμε διὰ δευτέραν φοράν. Τό 1966 πρέπει ὅλα τά νησιά ἐκτός ἀπό τά μεγάλα (Κρήτη-Ρόδος-Κέρκυρα-Κεφαλληνία) νά τελειώσουν.
- κ. Ἀπέργης: Ἴσως σέ ὠρισμένα μικρά νησιά ν' ἀφήσουμε 1-2 χωριά ἀπό αὐτά πού δέν ὑπάρχει ὁδός προσπελάσεως.
- κ. Υπουργός: Ἐπίσης πρέπει νά τελειώνουμε μέ τά χωριά ἀπ' ὅπου περνᾷ γραμμὴ ὑψηλῆς τάσεως, διότι δημιουργοῦνται παράπονα καί δυσφορία.
- Τουριστικά μέρη: Πρέπει νά γίνη ξεχωριστό πρόγραμμα τουριστικόν.
- Τί θά γίνῃ μέ τίς ἐπαρχίες πού ἔχουν ποσοτόν ἡλεκτροδοτήσεως κάτωθεν τοῦ μηδενός; Πρέπει ἡ ΔΕΗ νά ἐφαρμόσῃ δικαιοσύνην.
- κ. Ἀπέργης: Δέν μποροῦμε νά εἰποῦμε ὅτι τό 1966 θά ἡλεκτροδοτηθοῦν ἄλλα μέσα στήν τριετία θά μπορέσουμε νά ἱκανοποιήσουμε τό αἶτημα.
- κ. Υπουργός: Πρέπει νά μοῦ ἀναφέρετε πόσα εἶναι τά παραμεθόρια χωριά, πόσα τά νησιά, πόσα τά τουριστικά καί πόσα ἐκεῖνα ἀπ' ὅπου περνᾷ γραμμὴ ὑψηλῆς τάσεως, γιά νά φθάσουμε τόν ἀριθμόν, τῶν 1.500 χωριῶν πού εἶπαμε στήν Κυπριασίαν.
- κ. Ἀλεζίου: Τήν ἐπομένην ἐβδομάδα θά τά ἔχωμε ὅλα.
- κ. Υπουργός: Πρὶν κλείσει ἡ Βουλὴ θέλω νά εἰπῶ στούς βουλευτάς ποιά χωριά θέλουν καί ποιά εἶναι δυνατόν νά ἡλεκτροδοτηθοῦν. Θέλω νά εἰπῶ σέ κάθε βουλευτήν: Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα θά κάνω στήν ἐπαρχία σου τόσα χωριά, πές μου ποιά προτείνεις καί ποιά πρέπει νά γίνουν.
- κ. Ἀπέργης: Τήν Δευτέρα θά εἰμεθα ἔτοιμοι διὰ τό 1966. Συνολικῶς ὑπολογίζομεν ὅτι θά στοιχίσουν 450-500 ἑκατ. δρχ.

- κ. Υπουργός: Πρέπει νά δοθῇ εἰδική ἐνίσχυσις στίς παραμεθόριες Κοινοότητες ὥστε νά ἡλεκτροφωτίζουν τά χωριά καί νά μή εὐρίσκονται στό σκοτόρ. Ἡά μοῦ κάνει ἡ ΔΕΗ εἰδική μελέτη δαπάνης διὰ τά παραμεθόρια.
- Τό πρόβλημα τῆς διακοπῆς τοῦ φωτισμοῦ Δήμων καί Κοινοτήτων λόγῳ ὀφειλῆς πρέπει νά ρυθμισθῇ. Ἡά μοῦ φέρῃ ~~ἡ~~ ΔΕΗ 2-3 προτάσεις γιά νά ἴδουμε τί θά γίνῃ μέ αὐτό τό θέμα.
- Ἐπίσης μεγάλο πρόβλημα εἶναι καί ἡ ἀνακαίνισις τῶν παλαιῶν δικτύων.
- Ἄλλο θέμα εἰς τήν ὑπαιθρον εἶναι τό ἀρδευτικόν ρεῦμα. Φωνάζουν ὅτι τό σύστημα εἶναι στραβό. Ἔχετε ὑποδείξεις νά μοῦ κάνετε;
- κ. Γαϊτάνος: Ἐπίσης κ. Υπουργέ ὑπάρχει τό θέμα τῆς ἀποκεντρώσεως. Θέμα προσλήψεως, μεταθέσεων, ἀπολύσεων, προσωπικοῦ ἀπό τοὺς Διευθυντάς Περιφερειῶν καί ὅχι ἀπό τῆς Ὑπηρεσίαν Προσωπικοῦ τῆς ΔΕΗ. Αὐτό θά μᾶς διευκολύνῃ πολύ στό ἔργον μας καί θά μᾶς δώσῃ πρωτοβουλίαν.
- κ. Υπουργός: Τό σημειῶνω καί θά τό θέλω ὑπ'ὄψιν τῆς Διευθύνσεως ἐάν κ. Σοφιᾶδῃ δέν μοῦ κάνετε εἰσῆγγαιν ἐπ' αὐτοῦ. Τόν Σεπτέμβριον πού θά σᾶς ξανασυναντήσω θέλω κάθε ἓνας νά μοῦ ἔχει μίαν εἰσῆγγαιν ἐπὶ τῶν προβλημάτων του

Εύσκεπτες Περιφερειακών Διευθυντών ΔΠΗ της
19.5.1965

Παρόντες: κ.κ. * Υπουργός Βιομηχανίας
Γενικός Γραμματέας
Κοφιάδης
* Απέργης
Καρβόπουλος
Μουζάκης
Ταπεινός
Παρβογιάννης
Δημητρίου
Γαϊτάνος
Γατζίμης
Κουτσογιάννης

κ. Μουζάκης: * Η περίοδος που πέρασε ήταν η πιο δύσκολη (μακρύς χειμώνας, δυσκολίες με εργολάβους κλπ.). * Εκ των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων μας δίδεται το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι το πρόγραμμα θα τελειώσει. Αυτόν την στιγμήν εύρισκόμεθα εν καθυστερήσει ως προς το πρόγραμμα κατά 16-200/ο, πράγμα το οποίο θα καλυφθή τους προσεχείς μήνας. Μέχρι στιγμής έχρησιμοποιήσα μόνον τους εργολάβους διότι η Περιφέρεια ήτο άπασχο- λημένη. Ήρξε και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας θ' άπασχοληθούν με το πρόγραμμα. Διά το τέλος * Αρι- λίου έχω αναλυτικά στοιχεία από τα όσα φαίνεται ότι από άποψιν μελετών (μεγαλύτερα καθυστερήσεις) δεν έχουν μελετηθῇ 62 μελέται επί 275. Εύρισκονται υπό μελέτην 38 και τα υπόλοιπα έχουν τελειώσει. Κατεσκευάσθησαν μέχρι σήμερα 64 χωριά και είναι υπό κατασκευήν 89 (κατά ποσοτόν έτοιμα) μπορώ να υπολο- γίσω ότι έχω 130 έτοιμα.

κ. Γατζίμης: Επὶν αρχή του προγράμματος είχαμε δυσκολίες, οι οποίες υπερνικήθηκαν με την κάλυψη των αναγκών προσω- πικού και ελμέθα έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. * Η Περιφέρεια έχει 2 εργολάβους εν των οποίων 2 είναι είναι για την Κρήτη (Γαλιατσάτος) (τάρα βαδίζει έκανο- ποιητικά) από τα 117 χωριά της Κρήτης ένα ποσοτόν 20 περίπου χωρίων θα γίνει από την Περιφέρειαν. * Ο Γεωργιάδης (έτερος εργολάβος) δυστυχώς δεν μπόρεσε ν' άναπτυχθῇ παρά μόνον εις Νότον και Κάρον και η μηνιαία έπδόσεις είναι της τάξεως των 75.000 δραχ- μες κάθε νησί. * Εκίεσθη διά να κάη και στην Κω και έπειδή καθυστερεί έκινητοπόλησα και στην Κω συνεργετον της περιοχής Καλύμνου. Δυστυχώς δεν μπορεί να έκτα- θῇ ούτε στην Χίο, ούτε στην * Ανδρο, ούτε στην Κάρπαθο.

Κινητοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις και έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ελπί με τις περιοχές βαθύζει ικανοποιητικά. *Εκείνο που φοβόμαι είναι μη τυχόν ο Γεωργιάδης, ο οποίος έχει πάρει ωρισμένη δουλειά στα δύο νησιά δεν πάει καλά οικονομικά.

*Επί συνόλου 201 χωριών επιτάχισα ως το τέλος *Απριλίου 51 εκ. των οποίων 15 η Περιφέρεια. Προβλέπεται από τα 201 να φτιάξει η Περιφέρεια τα 80 (περισσότερα από το 1/3) και τα υπόλοιπα του Γαλιατοάτου στην Ερήτη και τα υπόλοιπα του Γεωργιάδη.

Διά τα νησιά νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχουν ειδικές τιμές μονάδος διότι άλλως δεν βρίσκει εργολάβους. Το πρόγραμμα θα το τελειώσω εκτός ωρισμένων σημείων στην Κίο τους να μείνουν 2-3 στο τέλος του Έτους έκδοση στην Λάμο και Ρόδο εάν τύχη ο εργολάβος που οικονομικά δεν πάει καλά και τα εγκαταλείψει.

*Από τα 187 χιλμτ. που έχουν γίνει έως τώρα έγιναν άλλα 103 χιλμτ. επί πλέον σε άλλα έργα (ανακαινίσεις λόγω καλαίων δικτύων).

κ. Ταπεινός:

Το πρόγραμμα προβλέπει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 48 χωριά. Με στοιχετά μέχρι τέλος Μαΐου από τα 48 χωριά θα κατασκευασθούν 28. *Εως μένουν μελέτες για 8 χωριά (80 ο/ο έγιναν). Τέλος *Ιουνίου τελειώνουν οι μελέτες και μόλις ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα θα ετοιμάσουμε τις επόμενες μελέτες. *Επιδόθηκαν τα τουριστικά χωριά πόλου διό να έχουν ρεύμα στην εφετινή τουριστική περίοδο και θα το επιτύχουμε.

*Επί πλέον βοηθήσαμε τις άλλες Περιφέρειες στέλνοντας πέντε συνολικά εργολάβους. *Έχουμε να κάνουμε 16 χιλμτ. γραμμή ύψους τάσεως εκκέντρου-Χουκουναριές διό το τουριστικό ξενοδοχείον, το οποίο δυστυχώς δεν θα λειτούργησει. *Μείνει αρχίζει η κατασκευή εις τα τέμνη (ύψους τάσεως εργοστάσιον αχυροκνταρίνης κλπ.) Το πρόγραμμα Θεσσαλίας θα βγει βασικά υπό την προϋπόθεση συνεχούς ροής ύδατος.

κ. Γαϊτάνος:

*Η Περιφέρεια Πελοποννήσου *Παίρου έχει 340 χωριά να κατασκευάσει το 1965. Οι μελέτες έχουν τελειώσει κατά τα 2/3 (μελέτες 225 χωριών). Μένουν 115 να γίνουν ως το τέλος Αυγούστου ως τα έχουμε προγραμματίσει.

Ενόλον γραμμών 1.500 χιλμτ. περίπου, το οποίο έχει καταναμνηθεί σε τρεις εργολάβους. *Ένας στην *Παίρο-Αιτωλοακαρνανία, ένας στην *Ανατολική Πελοπόννησον και ένας στην Δυτική Πελοπόννησον.

*Από τους τρεις οι δύο της Πελοποννήσου ανταπεξέρχονται πολύ καλά στο πρόγραμμα και μάλιστα προπορεύονται ενώ συμβαίνει το αντίθετον με τον Πάχη, ο οποίος με

δυσ' επιτολές του παρακαλεῖ νά τοῦ ἀφαιρέσουμε περιοχές πού εἶχε νά κάνει (Κέρκυρα-Λευκάς-Ἰωάννινα). Ἀπό τὰ χωριά πού ἀφαιρέσαμε ἦταν περίπου 400 χλμ. ὅλα μαζί. Ἀηλαδῇ ὁ Μάζης ἀπό 600 χλμ. θά κάνη 250 περίπου. Ἀν μπορεῖ δυστυχῶς νά ἀναπτύξη τὰ συνεργεῖα του. Τά χιλιόμετρα πού θά κάνουμε ἐμεῖς κατενεμήθησαν εἰς τόν Πάγκαλον (ἐργολάβος Ἀντικῆς Πελοποννήσου) καί εἰς τῆς 4 περιοχῆς πού θά κάνουν συνολικῶς 48 χωριά. Μὲ αὐτό τὸ πρόγραμμα πιστεύουμε ὅτι ἐντός τοῦ ἔτους θά προφθάσουμε νά φανοῦμε συνεπείς.

κ. Βαρβαγιάννης: ἔχομε εἰς τὸ πρόγραμμα 62 χωριά καί 11 τοῦ παλαιοῦ προγράμματος. Τελείωσαν οἱ μελέτες σ'τά 42 μὲ τέλος Ἀπριλίου. ἔχουν κατασκευασθῇ τὰ 13 ἀπὸ τὰ 62 καί τὰ 10 ἀπὸ τὰ παλαιὰ 11. Μᾶς καθυστέρησαν πού οἱ βροχές, τὸν χειμῶνα καί γι' αὐτό ἐντός τοῦ Μαΐου θά τελειώσουμε 12 χωριά μαζεμένα, δηλαδή ἐνὺ μέχρι τώρα ἔχομε κάνει 23 χωριά μέσα σ' ἓνα μῆνα θά παρουσιάσουμε ἔτοιμα ἔλλα 12. Ἀπὸ τὰ 62 τοῦ προγράμματος τὰ 33 κάνει ὁ ἐργολάβος καί τὰ 29 ἐμεῖς, διότι ἐπὶ ἀπὸ τὸ πρόγραμμα εἴχαμε καί ἄλλες ἐργασίες (1000 ἀρδευτικά φρέατα καί μερικῆς μεγάλης γραμμῆς 35 χλμ. γραμμή Χαλκίδος-Παντοῦδίου). Πάντως ὁπωσδήποτε ἐντός τοῦ ἔτους θά βγῇ τὸ πρόγραμμα.

κ. Ἰκουργός: Πρέπει νά ἐνισχυθῇ ὁ κ. Γετίμης γιὰ νά βγῇ καί τὸ πρόγραμμα τῶν νησιῶν.

κ. Ἀνδρῆς: ἔχει ἥδη ἐνισχυθῇ ἀρκετά, ἀλλ' ἐάν ἴδουμε ὅτι ὁ ἐργολάβος ἐγκαταλείπει τῆς δουλειᾶς τότε θά παρακαλέσω πάλι τῆς Περιφέρειας νά τὸν βοηθήσουν κατὰ τὸ δυνατόν.

κ. Γενικός: Ἡ ᾗ γίνη ἀπὸ τώρα νέα ὁμοπρασία γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νησιὰ καί νά ὑποχρεωθῇ ὁ ἐργολάβος εἰς παραίτησιν ἢ νά περιορισθῇ σ' ἓνα νησί.

κ. Ἀνδρῆς: Ἀπὸ τοὺς σπουδαστάς τῆς ἑσχολῆς, οἱ ὅποιοι τελειώνουν τὸν Ἰούνιο θά δώσω πολλοὺς εἰς τὸν κ. Γετίμη.

κ. Ἰκουργός: Τί ἔγινε μὲ τῆς ἐσχολῆς ταχείας ἐκπαίδευσης πού ὑπεσχέθη νά ἰδρῶσιν ἡ ΔΕΗ;

κ. Ταπεινός: Πρέπει νά μᾶς βοηθήσῃ καί τὸ Ἰκουργεῖον. Ἡ ᾗ δόξα τοῦ βοηθοῦ τεχνίτου δίδεται σὲ 2 χρόνια, ἐπομένως σὲ δικὰ μας συνεργεῖα δὲν εἶναι δυνατό νά ἐπιτρέψωμε ἐκτελεσθῇ δικτύων ἐάν δὲν ἔχουν ᾗ δόξαν. οἱ ἐργολάβοι ὅμως οἱ ὅποιοι δὲν ἀντιμετωπίζουν ἔτσι τὸ θέμα προσλαμβάνουν παιδιὰ καί 15 ἐτῶν. Πάντως τὸ παράπονον ὅλων τῶν ἐργολάβων εἶναι ὅτι φοβοῦνται ὅλοι τὸ πέρασ κατασκευῆς καί ἀγωνιοῦν ἐάν θά παραμείνουν οἱ ἴδιοι καί ἐάν θά δοθῇ συνέχεια. Μᾶς λέγουν:

άδωστέ μας συνεχές πρόγραμμα και θα επεκταθούμε.

- κ. Ύπουργός: Πρέπει να κάνουμε τις γενικές αρχές του προσηχοϋς προγράμματος τού 1966. Δεν πρέπει να αφήσουμε στην παραμεθόριο ούτε ένα χωριό εκτός φυσικά από αυτά που δεν γίνεται επικοινωνία παρά μόνον με ελικοπτερο. Αυτές τις περιπτώσεις θα μου τις αναφέρετε χωριστά για να φροντίσω με τον Ύπουργό Δημοσίων Έργων να γίνουν δρόμοι. Ως γενικήν αρχήν λέγω τό εξής: Δέν θα μείνη κανένα χωριό άνευ ηλεκτροφωτισμού στην παραμεθόριο (15 χλμ. από τά σύνορα).
- κ. Απέργης: Επίσης πρέπει τά νησιά να τελειώνουν, δηλαδή να μή εγκαταλείψουμε και να επανερχόμεθα διά δευτέραν φοράν. Τό 1966 πρέπει όλα τά νησιά εκτός από τά μεγάλα (Χρήτη Ρόδος-Χέρκυρα-Κεφαλληνία) να τελειώσουν.
- κ. Απέργης: Έτσις οξ έρωσιμένα μικρά νησιά ν' αφήσουμε 1-2 χωριά από αυτά που δεν υπάρχει δόος προσπελάσεως.
- κ. Ύπουργός: Επίσης πρέπει να τελειώνουμε με τά χωριά άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλης τάσεως, όιότι δημιουργούνται παράπονα και δυσφορία. Τουριστικά μέρη: Πρέπει να γίνει ξεχωριστό πρόγραμμα τουριστικών. Τί θα γίνει με τίς έπαρχίες που έχουν παρουσιάζουν ήλεκτροδοτήσεως κάτωθεν του μηδένος; Πρέπει ή ΔΕΗ να εφαρμόσει δικαιοσύνην.
- κ. Απέργης: Δεν μπορούμε να είπαμε ότι τό 1966 θα ήλεκτροδοτηθούν άλλα μέσα στην τριετία θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τό αίτημα.
- κ. Ύπουργός: Πρέπει να μου αναφέρετε πόσα είναι τά παραμεθόρια χωριά, πόσα τά νησιά, πόση τά τουριστικά και πόσα έκείνα άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλης τάσεως, για να γράψουμε τον αριθμόν, των 1.500 χωριών που είχαμε στην Κυκαρισίαν.
- κ. Αλεξίου: Τήν επομένην εβδομάδα θα τά έχωμε όλα.
- κ. Ύπουργός: Πρίν κλείσει ή Βουλή θέλω να είπω στους βουλευτές ποιά χωριά θέλουν και ποιά είναι δυνατόν να ήλεκτροδοτηθούν. Θέλω να ειπώ οξ κάθε βουλευτήνι σύμφωνα με τό πρόγραμμα θα κάνω στην έπαρχία σου τόσα χωριά, πός μου ποιά προτείνεις και ποιά πρέπει να γίνουν.
- κ. Απέργης: Τήν Δευτέρα θα είμεθα έτοιμοι διά τό 1966. Συνολικώς υπολογίζομεν ότι θα στοιχίσουν 450-500 εκατ. δρχ.

κ. Ήκουργος: Πρέπει νά δοθῇ εἰδική ἐντοχὺς οὔτε παραμεθόριες κοινότητες ὥστε νά ἡλεκτροφωνίζουσιν τὰ χωριά καὶ νά μὴ εὐρίσκονται στὸ σκοτόρ. Νά μοῦ κἀναι ἡ ΔΕΗ εἰδική μελέτη θαπάνης διὰ τὰ παραμεθόρια.

Τὸ πρόβλημα τῆς διακοπῆς τοῦ φωτισμοῦ ἀδμῶν καὶ κοινοτήτων λόγῳ ὑφειλῆς πρέπει νά ρυθμιζοῖ. Νά μοῦ φέρῃ Εἰδικὴ ἡ ΔΕΗ 2-3 προτάσεις γιὰ νά ἰδοῦμε τί θά γίνῃ μὲ αὐτὸ τὸ θέμα.

Ἡπίσης μεγάλο πρόβλημα εἶναι καὶ ἡ ἀνακαίνισις τῶν παλαιῶν δικτύων.

Ἄλλο θέμα εἰς τὴν ὑπαίθερον εἶναι τὸ ἀρδευτικὸν ρεῦμα. θανάτουν ὅτι τὸ σύστημα εἶναι στραβό. Ἔχετε ὑποδείξεις νά μοῦ κἀνεται;

κ. Γαϊτάνος: Ἡπίσης κ. Ήκουργέ ὑπάρχει τὸ θέμα τῆς ἀποκεντρώσεως. θέμα προσλήψεως, μεταθέσεων, ἀπολύσεων, προσωπικοῦ ἀπὸ τοὺς ἀνευθύντας Περιφερειῶν καὶ ὅχι ἀπὸ τῆς Ήμερας τῆς Προσωπικοῦ τῆς ΔΕΗ. αὐτὸ θά μῆς διευκολύνῃ πολὺ στὸ ἔργον μας καὶ θά μῆς δώσῃ πρωτοβουλίαν.

κ. Ήκουργος: Τὸ σημειῶναι καὶ θά τὸ θέλω ὑπ'ὄφιν τῆς ἀνευθύνσεως ἐδῶ κ. Ὑφισθῇ δὲν μοῦ κἀνεται εἰσῆγησιν ἐκ' αὐτοῦ. Τὸν δεκέμβριον τοῦ θά οὗς ζανουαννίῳ θέλω κἀσε ἕνας νά μοῦ ἔχει μίαν εἰσῆγησιν ἐκί τῶν προβλημάτων του

Σύσκεψις Περιφερειακῶν Διευθυντῶν ΔΣΗ τῆς
19.5.1965

Παρόντες: κ.κ. *Υπουργός Βιομηχανίας
Γενικός Γραμματεὺς
Επιμέλειας
*Απέργης
*Καβρόπουλος
Μουζάκης
Τσιπινός
Βαρβογιάννης
Δημητρίου
Γαϊτάνος
Γετίμης
Κουτσογιάννης

κ. Μουζάκης:

*Η περίοδος πού πέρασε ἦταν ἡ πού δύσκολη (μακρὺς χεῖμῶνας, δυσκολίαι μὲ ἐργολάβους κλπ.). *Ἐκ τῶν μέχρι σήμερον ἀποτελεσμάτων μᾶς δίδεται τὸ δικαίωμα νὰ συμπεράνωμε ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ τελειώσῃ. Αὐτὴν τὴν στιγμήν εὐρισκόμεθα ἐν καθευτέρῃσει ὥς πρὸς τὸ πρόγραμμα κατὰ 18-200/ο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ καλυφθῇ τοὺς προσεχέτις μῆνας. Μέχρι στιγμῆς ἐχρησιμοποίησα μόνον τοὺς ἐργολάβους διότι ἡ Περιφέρεια ἦτο ἀπασχο-
λημένη. *Ἐξέλης καὶ αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Περιφέρειας θ' ἀπασχοληθοῦν μὲ τὸ πρόγραμμα. Διὰ τὸ τέλος *Απρι-
λίου ἔχω ἀναλυτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὅποια φαίνεται ὅτι ἀπὸ ἀπόψεως μελετῶν (μεγαλύτερα καθυστερήσεις) δὲν ἔχουν μελετηθῇ 62 μελέται ἐπὶ 275. Περὶσσεύονται ὑπὸ μελέτην 38 καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν τελειώσει. Κατεσκευάσθησαν μέχρι σήμερα 64 χωριὰ καὶ εἶναι ὑπὸ κατασκευὴν 89 (κατὰ ποσοστὸν ἔτοιμα) μπορῶ νὰ ὑπολο-
γίσω ὅτι ἔχω 130 ἔτοιμα.

κ. Γετίμης:

Ἐτὴν ἀρχὴ τοῦ προγράμματος εἴχαμε δυσκολίες, οἱ ὁποῖες ὑπερνηκώθηκαν μὲ τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν προσω-
πικοῦ καὶ εἰς μεθ' ἑτοίμοι γιὰ νὰ ξεκινήσωμε τὸ πρόγραμμα
*Ἡ Περιφέρεια ἔχει 2 ἐργολάβους ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἓνας εἶναι γιὰ τὴν Κρήτη (Γαλιετοπούς) (τώρα βαδίζει ἱκανο-
ποιητικὰ) ἀπὸ τὰ 117 χωριὰ τῆς Κρήτης ἕνα ποσοστὸν 20 περικύβη χωρίων θὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν Περιφέρειαν. *Ὁ Γεωργιάδης (ἕτερος ἐργολάβος) δυστυχῶς δὲν μπόρεσε ν' ἀναπτυχθῇ παρὰ μόνον εἰς ῥόδον καὶ ἑσμον καὶ ἡ μηνιαία ἀπόδοσις εἶναι τῆς τάξεως τῶν 75.000 δρχ. σὲ κάθε νησί. *Ἐπείσθη διὰ νὰ πάγῃ καὶ στὴν Εὐμ καὶ ἐπειδὴ καθυστερεῖ ἐκίνητοποίησα καὶ στὴν Εὐμ συνεργετον τῆς περιοχῆς Καλύμνου. Δυστυχῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεκτα-
θῇ οὔτε στὴν Χίο, οὔτε στὴν *Ἀνδρό, οὔτε στὴν Σάρκαθο.

Κινητοποιούμε δλες μας τίς δυνάμεις καί Έτοι τό πρόγραμμα μπορώ νά ελπώ μέ τίς περιοχές βαθίζεαι ικανοποιητικά. Έκείνο ποδ φοβάρμαι είναι μή τυχόν ό Γεωργιάδης, ό όποτος έχει πάρει ώρισμένη δουλειά στά δύο νησιά δέν πάει καλά οικονομικά.

Καί συνόλου 201 χωρίων έφτιάξαμε ώς τό τέλος 'Απριλίου 51 έκ. τών όποιων 15 ή Περιφέρεια. Προβλέπεται από τά 201 νά φτιάξη ή Περιφέρεια τά 80 (περισσότερα από τό 1/3) καί τά υπόλοιπα τοϋ Γαλιατσάτου στήν Κρήτη καί τά υπόλοιπα τοϋ Γεωργιάδου.

Διά τά νησιά νομίζω ότι έπρεκε νά υπάρχουν ειδικές τιμές μονάδος διότι άλλως δέν βρίσκομε εργολάβους. Τό πρόγραμμα θά τό τελειώσαμε έκτός ώρισμένων σημείων στήν πλο τώως νά μείνουν 2-3 από τέλος τοϋ Έτους επίσης στήν Εύμο καί Ρόδο εάν τύχη ό εργολάβος ποδ οικονομικά δέν πάει καλά καί τά εγκαταλείψω.

Από τά 187 χιλμτ. ποδ έχουν γίνει Έως τώρα έγιναν άλλα 103 χιλμτ. επί πλέον σέ άλλα Έργα (ανάκαινίσεις λόγω καλαίων οικιών).

κ. Τακινός:

Τό πρόγραμμα προβλέπει στήν Περιφέρεια Θεσσαλίας 48 χωριά. Μέ στοιχεία μέχρι τέλος Μαΐου από τά 48 χωριά θά κατασκευασθούν 28. Μας μένουν μελέτες για 8 χωριά (80 ο/ο έγιναν). Τέλος 'Ιουνίου τελειώνουν οι μελέτες καί μόλις ανακοινωθεί τό νέο πρόγραμμα θά ετοιμάσουμε τίς έπόμενες μελέτες. Έπιοτάθησαν τά τουριστικά χωριά Εύλου δια νά έχουν ρεύμα στήν έφετινή τουριστική περίοδο καί θά τό λειτούργησε.

Καί πλέον βοηθήσαμε τίς άλλες Περιφέρειες στέλνοντας πέντε συνολικά εργολάβους. Έχουμε νά κάνωμε 16 χιλμ. γραμμή ύψηλης τάσεως Κιόθους-Πουκουναριές δια τό τουριστικών ξενοδοχείων, τό όποτον δυστυχώς δέν θά λειτούργησ. Έπίσης αρχίζει ή κατασκευή εις τά Τέρμη (ύψηλή τάσεε εργοστάσιον άχυρακνταρίνης κλπ.) Τό πρόγραμμα Θεσσαλίας θά βγή βασικά υπό τήν προϋπό-θεσιν συνεχούς ροής ύλικών.

κ. Γαϊτάνος:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Έπείρου έχει 340 χωρία νά κατασκευάσθ τό 1965. Οι μελέτες έχουν τελειώσει κατά τά 2/3 (μελέτες 225 χωρίων). Μένουν 115 νά γίνουν ώς τό τέλος λογοδότης ώς τά Έχουμε προγραμματίσει.

Εύνολον γραμμών 1.500 χιλμτ. περίπου, τό όποτον έχει κατανεμηθί σέ τρετε εργολάβους. Ένας στήν Έπειρο-Αιτωλοακαρνανία, Ένας στήν Ανατολική Πελοπόννησο καί Ένας στήν Δυτική Πελοπόννησον.

Από τούς τρετε οι δύο τής Πελοποννήσου άνταπεξέρχονται πολύ καλά στό πρόγραμμα καί μάλιστα προπορεύονται ενώ συμβαίνει τό αντίθετον μέ τόν Κιάζη, ό όποτος μέ

δυσ' έπιστολές του παρακαλεϊ νά του αφαιρέσουμε περιοχές που είχε νά κάνει (Κέρκυρα-Λευκάς-Ίωάννινα). Από τά χωριά που αφαιρέσαμε ήταν περίπου 400 χλμ. Όλα μαζί. Δηλαδή ό Μάκης από 600 χλμ. θά κάνη 250 περίπου. Δέν μπορεί δυστυχώς νά αναπτύξη τά συνεργεία του. Τά χιλιόμετρα που θά κάνουμε έμεϊς κατενεμήθουν εις τόν Πάγκαλον (Έργολάβο Δυτικής Πελοποννήσου) καί εις τάς 4 περιοχές που θά κάνουν συνολικώς 48 χωριά. Μά αυτό τό πρόγραμμα πιστεύομε ότι έντός του Έτους θά προφθάσμε νά φανούμε συνεκείς.

κ. Βαρβαγιάννης: Έχομε εις τό πρόγραμμα 62 χωριά καί 11 του παλαιού προγράμματος. Τελείωσαν οι μελέτες στα 42 μέ τέλος Απριλίου. Έχουν κατασκευασθ' τα 13 από τα 62 καί τα 10 από τα παλαιά 11. Μας καθυστέρησαν πού οι βροχές, τών χειμωνα καί γι' αυτό έντός του Μαΐου θά τελειώσμε 12 χωριά μαζεμένα, δηλαδή ένω μέχρι τώρα έχομε κάνει 23 χωριά μέσα σ' ένα μήνα θά παρουσιάσμε έτοιμα 35 αλλα 12. Από τα 62 του προγράμματος τα 33 κάνει ό Έργολάβος καί τα 29 έμεϊς, διότι έντός από τό πρόγραμμα είχαμε καί άλλες εργασίες (1000 άρθευτικά φρέατα καί μερικές μεγάλες γραμμές 35 χλμ. γραμμή Χαλκίδος-Παυσεύλου). Πάντως όπωσδήποτε έντός του Έτους θά βγ' τό πρόγραμμα.

κ. Ίπουργός: Πρέπει νά ένισχυθ' ό κ. Γετίμης γιά νά βγ' καί τό πρόγραμμα τών νησιών.

κ. Αιέργης: Έχει ήδη ένισχυθ' αρκετά, άλλ' εάν ίδούμε ότι ό Έργο- λάβος εγκαταλείπει τίς δουλειές τότε θά παρακαλέσω πάλι τίς Περιφέρειες νά τόν βοηθήσουν κατά τό δυνατόν.

κ. Γενικός: Νά γίνει από τώρα νέα δημοπρασία γιά τά υπόλοιπα νησιά καί νά υποχρεωθ' ό Έργολάβος εις παραίτησιν ή νά περιορισθ' σ' ένα νησί.

κ. Αιέργης: Από τούσ' αποκομωστές της Έχολης, οι όποιοι τελειώνουν τόν Ίούλιο θά δώσω πολλούς εις τόν κ. Γετίμην.

κ. Ίπουργός: Τι έγινε μέ τίς Έχολές ταχείας εκπαιδεύσεως που υποσχέ- τη νά ιδρύση ή ΔΕΗ;

κ. Τακινός: Πρέπει νά μ'ς βοηθήση καί τό Ίπουργέϊον. Ή ΐδεια του βοηθού τεχνίτου δίδεται σέ 2 χρόνια, επομένως σέ δικά μας συνεργεία δέν είναι δυνατό νά επιτρέψμε εκπέλεσιν δικτύων εάν δέν έχουν ΐδεια. Οι Έργολάβοι όμως οι όποιοι δέν αντιμετωπίζουν έτσι τό θέμα προσλαμβάνουν παιδιά καί 15 έτών. Πάντως τό παρά- κωνον όλων τών Έργολάβων είναι ότι φοβούνται όλοι τό πέρας κατασκευής καί αγωνιοϋν εάν θά παραμείνουν οι ίδιοι καί εάν θά δοθ' συνέχεια. Μας λέγουν:

δώσατέ μας συνεχές πρόγραμμα και θα επεκταθούμε.

- κ. Υπουργός: Πρέπει να κάνουμε τις γενικές άρχες του προσηχοϋς προγράμματος τδϋ 1966. Δέν πρέπει να άφήσουμε στην παραμεθόριο οϋτε ένα χωριό εκτός φυσικά από αυτά που δέν γίνεται επικοινωνία παρά μόνον με έλικόπτερο. Αϋτές τις περιπτώσεις θα μϋ τις αναφέρετε χωριστά για να φροντίσω με τόν Υπουργό Δημοσίων Έργων να γίνουν δρόμοι. Ως γενικήν άρχήν λέγω τό εξής: Δέν θα μείνη κανένα χωριό άνευ ηλεκτροφωτισμού στην παραμεθόριο (15 χλμ. από τά σύνορα). Επίσης πρέπει τά νησιά να τελειώνουν, δηλαδή να μη εγκαταλείψουμε και να επανερχόμεθα διά δευτέραν φοράν. Τό 1966 πρέπει όλα τά νησιά εκτός από τά μεγάλα (Κρήτη-Ρόδος-Κέρκυρα-Κεφαλληνία) να τελειώσουν.
- κ. Απέργης: Ίσως οί άρισμένα μικρά νησιά ν' άφήσουμε 1-2 χωριά από αυτά που δέν υπάρχει δόδος προσπελάσεως.
- κ. Υπουργός: Επίσης πρέπει να τελειώνουμε με τά χωριά άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλης τάσεως, διότι δημιουργούνται παράπονα και δυσφορία. Τουριστικά μέρη: Πρέπει να γίνει ξεχωριστό πρόγραμμα τουριστικών. Τί θα γίνει με τις έπαρχίες που έχουν ποσοτόν ηλεκτροδότησεως κάτωθεν του μηδενός; Πρέπει ή ΔΕΗ να έταρμόση δικαιουσύνην.
- κ. Απέργης: Δέν μπορούμε να είποϋμε ότι τό 1966 θα ηλεκτροδοτηθούν άλλα μέσα στην τριετία θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε τό αίτημα.
- κ. Υπουργός: Πρέπει να μϋ αναφέρετε πόσα είναι τά παραμεθόρια χωριά, πόσα τά νησιά, πόσα τά τουριστικά και πόσα έκείνα άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλης τάσεως, για να φράσωμε τόν αριθμόν, των 1.500 χωριών που είπαμε στην Κυβερσίαν.
- κ. Αλεξίου: Τήν επομένην εβδομάδα θα τά έχωμε όλα.
- κ. Υπουργός: Πρίν κλείσει ή Βουλή θέλω να ειπώ στους βουλευτάς ποιά χωριά θέλουν και ποιά είναι δυνατόν να ηλεκτροδοτηθούν. Θέλω να ειπώ οί κάθε βουλευτήνι συμφωνά με τό πρόγραμμα θα κάνω στην έπαρχία σου τόσα χωριά, πές μου ποιά πρότείνεις και ποιά πρέπει να γίνουν.
- κ. Απέργης: Τήν δευτέρα θα είμεθα έτοιμοι διά τό 1966. Συνολικώς υπολογίζομεν ότι θα στοιχίσουν 450-500 έκπ. δρχ.

- κ. Ήκουργός: Πρέπει νά δοθῇ εἰδική ἐνέχυρος στίς παραμεθόριες κοινότητες ὥστε νά ηλεκτροφωνίζουσι τά χωριά καί νά μή εὐρίσκονται στό σκότος. Νά μοῦ κάνει ἡ ΔΕΗ εἰδική μελέτη δαπάνης διὰ τὰ παραμεθόρια.
- Τό πρόβλημα τῆς διακοπῆς τοῦ φωτισμοῦ ὁδῶν καί κοινοτήτων λόγω ὑφειλῆς πρέπει νά ρυθμισθῇ. Νά μοῦ φέρῃ κτλκκ ἡ ΔΕΗ 2-3 προτάσεις γιά νά ἴδουσι τί θά γίνῃ μέ αὐτό τό θέμα.
- * Πίσως μεγάλο πρόβλημα εἶναι καί ἡ ἀνακαίνισις τῶν παλαιῶν δικτύων.
- * Ἄλλο θέμα εἰς τήν ὑπαιθερόν εἶναι τό ἀρδευτικόν ρεῦμα. Φωνάζουσι ὅτι τό σῶστημα εἶναι στραβό. * ἔχετε υποδείξει νά μοῦ κάνουν;
- κ. Ταῦτάνος: * Πίσως κ. Ήκουργέ ὑπάρχει τό θέμα τῆς ἀποκεντρώσεως. Θέμα προσλήψεως, μεταθέσεων, ἀπολύσεων, προσωπικοῦ ἀπό τοίς Διευθυντάς Περιφερειῶν καί ὅχι ἀπό τῆς Ἱεροσολίαν Προσωπικοῦ τῆς ΔΕΗ. Αὐτό θά μᾶς διευκολύνῃ πολύ στό ἔργον μας καί θά μᾶς δώσῃ πρωτοβουλίαν.
- κ. Ήκουργός: Τό σημειῶνω καί θά τό θέσω ὑπ' ὄφιν τῆς Διευθύνσεως ἐάν κ. Ταῦτάνος δέν μοῦ κάνουν εἰσῆγησιν ἐπ' αὐτοῦ. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ θά ὅς ζαναποννατήσω θέλω κάθε ἓνας νά μοῦ ἔχει μίαν εἰσῆγησιν ἐπὶ τῶν προβλημάτων του

Εύσεφες Περιφερειακῶν Διευθυντῶν ΔΕΗ τῆς
19.5.1965

Παρόντες: κ.κ. * Χπουργός Πιομηχανίας
Γενικός Γραμματέας
Σοφιάδης
* Ακέρης
Καρβόπουλος
Μουζάκης
Τακείνης
Βαρβογιάννης
Δημητρίου
Γαϊτάνος
Γαϊτῆς
Κουτσογιάννης

κ. Μουζάκης:

* Η περίοδος πού πέρασε ἦταν ἡ πού δύσκολη (μακρὺς χειμῶνας, δυσκολίες μὲ ἐργολάβους κλπ.). * Ἐκ τῶν μέχρι σήμερον ἀποτελεσμάτων μᾶς δίδεται τὸ δικαίωμα νὰ συμπεράνουμε ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ τελειώσῃ. Αὐτὴν τὴν στιγμήν εὐρισκόμεθα ἐν καθυστέρησει ὡς πρὸς τὸ πρόγραμμα κατὰ 18-20ο/ο, πρῶγμα τὸ ὅποτον θὰ καλυφθῇ τοὺς προσεχέτις μῆνας. Μέχρι στιγμῆς ἐχρησιμοποίησα μόνον τοὺς ἐργολάβους διότι ἡ Περιφέρεια ἦτο ἀπασχολημένη. * Ἐκεῖνης καὶ αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Περιφέρειας θ' ἀπασχοληθοῦν μὲ τὸ πρόγραμμα. Διὰ τὸ τέλος * ἀπρίλιου ἔχω ἀναλυτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὅποια φαίνεται ὅτι ἀπὸ ἀπόψεως μελετῶν (μεγαλύτερα καθυστερήσεις) ὅν ἔχουν μελετηθῇ 62 μελετᾶι ἐπὶ 275. Ὑπόλοιποι καὶ ὑπὸ μελέτην 38 καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν τελειώσῃ. Κατεσκευάσθησαν μέχρι σήμερα 64 χωριά καὶ εἶναι ὑπὸ κατασκευῆν 89 (κατὰ ποσοστὸν ἔτοιμα) μπορῶ νὰ ὑπολογίσω ὅτι ἔχω 130 ἔτοιμα.

κ. Γαϊτῆς:

Ἐτὴν ἀρχὴ τοῦ προγράμματος εἴχαμε δυσκολίες, οἱ ὅποτες ὑπερνικήθηκαν μὲ τὴν κάλυψι τῶν ἀναγκῶν προσωπικοῦ καὶ εἰμένα ἔτοιμοι γιὰ νὰ ξεκινήσουμε τὸ πρόγραμμα. * Ἡ Περιφέρεια ἔχει 2 ἐργολάβους ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἓνας εἶναι γιὰ τὴν Κρήτη (Γαλιτασάτος) (τώρα βαδίζει ἐκὼν πωλητικῇ) ἀπὸ τὰ 117 χωριά τῆς Κρήτης ἓνα ποσοστὸν 20 περίπου χωρίων θὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν Περιφέρειαν. * Ὁ Γεωργιάδης (ἕτερος ἐργολάβος) δυστυχῶς δὲν μπόρεσε ν' ἀναπτυχθῇ παρὰ μόνον εἰς Ρόδον καὶ Λάμον καὶ ἡ μηνιαία ἀπόδοσις εἶναι τῆς τάξεως τῶν 75.000 δρχ. σὲ κάθε νομό. * Ἐπίσθι διὰ νὰ πᾶν καὶ στὴν Εὐμ καὶ ἐπειδὴ καθυστερεῖ ἐκινητοποίησα καὶ στὴν Εὐμ συνεργετον τῆς περιοχῆς Καλύμνου. Δυστυχῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεκταθῇ οὔτε στὴν Χίο, οὔτε στὴν Ἄνδρο, οὔτε στὴν Κάρπαθο.

Κινητοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις και έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ειπωθεί με τις περιοχές βαθίζει ικανοποιητικά. Εκείνο που φοβόμαι είναι μή τυχόν ο Γεωργιάδης, ο οποίος έχει πάρει ωρισμένη δουλειά στα δύο νησιά δεν πάει καλά οικονομικά. Επί συνόλου 201 χωριών εφτιάζαμε ως το τέλος 'Απριλίου 51 έκ. των οποίων 15 η Περιφέρεια. Προβλέπεται από τα 201 να φτιάξω η Περιφέρεια τα 80 (περισσότερα από το 1/3) και τα υπόλοιπα του Γαλιατσάτου στην Κρήτη και τα υπόλοιπα του Γεωργιάδη. Διά τα νησιά νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχουν ειδικές τιμές μονάδας διότι άλλως δεν βρίσκαμε εργολάβους. Το πρόγραμμα θα το τελειώσουμε εκτός ωρισμένων σημείων στην Κίο ίσως να μείνουν 2-3 στο τέλος του Έτους έπληση στην Εύβοια και Ρόδο εάν τύχη ο εργολάβος που οικονομικά δεν πάει καλά και τα εγκαταλείψει. Από τα 187 χιλμτ. που έχουν γίνει έως τώρα έγιναν άλλα 103 χιλμτ. επί πλέον σε άλλα έργα (ανακαινίσεις λόγω παλαιών δικτύων).

κ. Ταπεινός:

Το πρόγραμμα προβλέπει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 48 χωριά. Με στοιχεία μέχρι τέλος Μαΐου από τα 48 χωριά θα κατασκευασθούν 20. Χωριά μένουν μελέτες για 8 χωριά (80 ο/ο έγιναν). Τέλος 'Ιουνίου τελειώνουν οι μελέτες και μόλις ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα θα ετοιμάσουμε τις επόμενες μελέτες. Επρωτάθησαν τα τουριστικά χωριά Βόλου δια να έχουν ρεύμα στην ξεπετινή τουριστική περίοδο και θα το έπιτύχαμε. Επί πλέον βοηθήσαμε τις άλλες Περιφέρειες στέλνοντας πέντε συνολικά εργολάβους. Έχουμε να κάνουμε 16 χιλμ. γραμμή ύψλης τάσεως Κιιάθας-Κουκουναριές δια το τουριστικό ξενοδοχείον, το οποίο δυστυχώς δεν θα λειτουργήσει. Επίσης αρχίζει η κατασκευή εις τα Τέμπε (ύψηλη τάσεως εργοστάσιον αχυροκυταρίνης κλπ.) Το πρόγραμμα Θεσσαλίας θα βγεί βασικά υπό την προϋπόθεσιν συνεχούς ροής ύδατων.

κ. Γαϊτάνος:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Πειραιού έχει 340 χωριά να κατασκευάζω το 1965. Οι μελέτες έχουν τελειώσει κατά τα 2/3 (μελέτες 225 χωριών). Μένουν 115 να γίνουν ως το τέλος Αυγούστου ως τα έχουμε προγραμματίσει. Εύνολον γραμμών 1.500 χιλμτ. περίπου, το οποίο έχει κατανεμηθεί σε τρεις εργολάβους. Ένας στην 'Ανατολική Πελοπόννησο και ένας στην Δυτική Πελοπόννησον. Από τους τρεις οι δύο της Πελοποννήσου ανταπεξέρχονται πολύ καλά υπό πρόγραμμα και μάλιστα προκορεύονται ενώ συμβαίνει το αντίθετον με τον Ψάξη, ο οποίος με

-3-

δυσ' επιτολές του παρακαλεί νά τοῦ ἀπαρέσωμε περιοχές ποῦ εἶχε νά κάνει (Κέρκυρα-Λευκάς-Ίωάννινα). Ἀπό τὰ χωριά ποῦ ἀπαρέσωμε ἦταν περίπου 400 χλμ. ὅλα μαζί. Ἀλλὰ ὁ Μάκης ἀπό 600 χλμ. θά κάνει 250 περίπου. Δέν μπορεῖ δυστυχῶς νά ἀναπτύξῃ τὰ συνεργεῖα του. Τά χιλιόμετρα ποῦ θά κάνωμε ἐμεῖς κατενεμήθησαν εἰς τὸν Πάγκαλον (ἐργολάβο Δυτικῆς Πελοποννήσου) καί εἰς τὰς 4 περιοχάς ποῦ θά κάνουν συνολικῶς 48 χωριά. Ἡ αὐτό τὸ πρόγραμμα πιστεύομε ὅτι ἐντός τοῦ ἔτους θά προφθάσωμε νά φανοῦμε συνεπεῖς.

κ. Βαρβαγιάννης: ἔχομε εἰς τὸ πρόγραμμα 62 χωριά καί 11 τοῦ παλαιοῦ προγράμματος. Τελειώσαν οἱ μελέτες σὲ 42 μὲ τέλος Ἀπριλίου. ἔχουν κατασκευασθῇ τὰ 13 ἀπὸ τὰ 62 καί τὰ 10 ἀπὸ τὰ παλαιά 21. Ὡς καθυστέρησαν ποῦ οἱ βροχές, τὸν χειμῶνα καί γι' αὐτὸ ἐντός τοῦ Μαΐου θά τελειώσωμε 12 χωριά μαζεμένα, ὁλοσὸ ἔνδ' ἕως μέχρι τώρα ἔχομε κάνει 23 χωριά μέσα σ' ἓνα μῆνα θά παρουσιάσωμε ἔτοιμα ἄλλα 12. Ἀπὸ τὰ 62 τοῦ προγράμματος τὰ 33 κάνει ὁ ἐργολάβος καί τὰ 29 ἐμεῖς, διότι ἐκτός ἀπὸ τὸ πρόγραμμα εἶχαμε καί ἄλλες ἐργασίες (1000 ἀρδευτικά φρέατα καί μερικὲς μεγάλες γραμμές 35 χλμ. γραμμὴ Χαλκίδος-Μαντουδίου). Πάντως ὁπωσδήποτε ἐντός τοῦ ἔτους θά βγῇ τὸ πρόγραμμα.

κ. Ὑπουργός: Πρέπει νά ἐνισχυθῇ ὁ κ. Γετίμης γιὰ νά βγῇ καί τὸ πρόγραμμα τῶν νησιῶν.

κ. Ἀνέργης: ἔχει ἤδη ἐνισχυθῇ ἀρκετά, ἀλλ' ἐάν ἴδωμε ὅτι ὁ ἐργολάβος ἐγκαταλείπει τίς δουλειές τότε θά παρακαλέσω καί τίς Περιφέρειες νά τὸν βοηθήσουν κατὰ τὸ δυνατόν.

κ. Γενικός: Ἡ γίνῃ ἀπὸ τώρα νέα δημοκρασία γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νησιά καί νά ὑποχρεωθῇ ὁ ἐργολάβος εἰς παραίτησιν ἢ νά περιορισθῇ σ' ἓνα νησί.

κ. Ἀνέργης: Ἀπὸ τοὺς σπουδαστάς τῆς ἐχολῆς, οἱ ὅποιοι τελειώνουν τὸν Ἰούνιο θά δώσω πολλοὺς εἰς τὸν κ. Γετίμην.

κ. Ὑπουργός: Τί ἔγινε μὲ τίς ἐχολές ταχείας ἐκκαθεύσεως ποῦ ὑποσχέθη νά ἰδρῶσιν ἡ ΔΕΗ;

κ. Παπαινός: Πρέπει νά μᾶς βοηθήσῃ καί τὸ Ὑπουργεῖον. Ἡ ἔδεια τοῦ βοηθοῦ τεχνίτου δίδεται σὲ 2 χρόνια, ἐπομένως σὲ δικὰ μας συνεργεῖα δέν εἶναι δυνατό νά ἐκτιρέψωμε ἐκτελέσιν δικτύων ἐάν δέν ἔχουν ἔδεια. οἱ ἐργολάβοι ὅμως οἱ ὅποιοι δέν ἀντιμετωπίζουν ἔτσι τὸ θέμα προσλαμβάνουν παιδιὰ καί 15 ἐτῶν. Πάντως τὸ παράπονον ὅλων τῶν ἐργολάβων εἶναι ὅτι φοβοῦνται ὅλοι τὸ πέρασ κατασκευῆς καί ἀγωνιοῦν ἐάν θά παραμείνουν οἱ ἴδιοι καί ἐάν θά δοθῇ συνέχεια. Ὡς λέγουν:

Δώσατέ μας συνεχές πρόγραμμα και θα επεκταθούμε.

- κ. Ήπουργός: Πρέπει να κάνουμε τις φινιές αρχές του προσεχούς προγράμματος του 1966. Δεν πρέπει να αφήσουμε στην παραμεθώριο ούτε ένα χωριό εκτός φυσικά από αυτά που δεν γίνεται επικοινωνία παρά μόνον με ελικόπτερο. Αυτές τις περιπτώσεις θα μου τις αναφέρετε χωριστά για να φροντίσω με τον Ήπουργό Δημοσίων Έργων να γίνουν δρόμοι. Ός γενικήν αρχήν λέγω το έξης: Δέν θα μείνη κανένα χωριό άνευ ηλεκτροφωτισμού στην παραμεθώριο (15 χλμ. από τα σύνορα).
- Επίσης πρέπει τα νησιά να τελειώνουν, δηλαδή να μή εγκαταλειφθώ και να επανερχόμεθα διά δευτέραν φοράν. Το 1966 πρέπει όλα τα νησιά εκτός από τα μεγάλα (Κρήτη, Ρόδος-Κέρκυρα-Κεφαλληνία) να τελειώσουν.
- κ. Απέργης: Ίσως σέ ύοισμένα μικρά νησιά ν' αφήσουμε 1-2 χωριά από αυτά που δέν υπάρχει δόος προσκελήσεως.
- κ. Ήπουργός: Επίσης πρέπει να τελειώνουμε μέ τα χωριά άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλης τάσεως, διότι δημιουργούνται παράπονα και δυσφορία.
- Τουριστικά μέρη: Πρέπει να γίνει ξεχωριστό πρόγραμμα τουριστικών.
- Εί θα γίνει μέ τις επαρχίες που έχουν ποσοστόν ηλεκτροδότησεως κάτωθεν του μηδενός, πρέπει ή ΔΣΗ να έφαρμδση δικαιουσύνην.
- κ. Απέργης: Δέν μπορούμε να είποϋμε ότι το 1966 θα ηλεκτροδοτηθούν άλλα μέσα στην τριετία θα μπορούσαμε να ίκανοποιήσουμε τό αίτημα.
- κ. Ήπουργός: Πρέπει να μου αναφέρετε πόσα είναι τα παραμεθώρια χωριά, πόσα τα νησιά, πόσα τα τουριστικά και πόσα έκκενα άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλης τάσεως, για να φθάσωμε τόν αριθμόν, τών 1.500 χωριών που είπαμε στην Κυβερσίαν.
- κ. Αλεξίου: Τήν έπομένην εβδομάδα θα τα έχωμε όλα.
- κ. Ήπουργός: Πρίν κλείσει ή Βουλή θέλω να είπω στους βουλευτάς ποιά χωριά θέλουν και ποιά είναι δυνατόν να ηλεκτροδοτηθούν. Θέλω να είπω σέ κάθε βουλευτήνι σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα θα κάνω στην επαρχία σου τόσα χωριά, πές μου ποιά προτείνεις και ποιά πρέπει να γίνουν.
- κ. Απέργης: Τήν δευτέρα θα είμεθα έτοιμοι διά τό 1966. Δυναλικά υπολογίζομεν ότι θα στοιχίσουν 450-500 εκατ. δρχ.

κ. Ήκουργός: Πρέπει νά δοθῇ εἰδική ἐνίσχυσις στίς παραμεθόριες κοινότητες ὥστε νά ηλεκτροφυεῖζον τά χωριά καί νά μή εὐρίσκονται στό σκοτόρ. Νά μοῦ κάνει ἡ ΔΕΗ εἰδική μελέτη διαπάνης διά τά παραμεθόρια.


Τό πρόβλημα τῆς διακοπῆς τοῦ φωτισμοῦ δῆμων καί κοινοτήτων λόγω ὀφειλῆς πρέπει νά ρυθμισθῇ. Νά μοῦ φέρῃ ΚΙΣΚΑ ἡ ΔΕΗ 2-3 προτάσεις γιά νά ἰδοῦμε τί θά γίνῃ μέ αὐτό τό θέμα.

* Πίσω μέγαλο πρόβλημα εἶναι καί ἡ ἀνακαίνισις τῶν παλαιῶν δικτύων.

* Ἄλλο θέμα εἰς τήν ὑπαίθερον εἶναι τό ἀρθευτικόν ρεῦμα. Θανατοῦν διὰ τό σῦστημα εἶναι στραβό. * ἔχετε ὑποδεί-
ξεις νά μοῦ κάνετε;

κ. Γαϊτάνος: * Ἐπίσης κ. Ήκουργέ ὑπάρχει τό θέμα τῆς ἀποκεντρώσεως. Θέμα προσλήψεως, μεταθέσεων, ἀπολύσεων, προσωπικοῦ ἀπό τοῦς διευθυντάς Περιφερειῶν καί ὅχι ἀπό τῆς Ἱκηρεσίαν Προσωπικοῦ τῆς ΔΕΗ. Αὐτό θά μᾶς θενυκολύνῃ πολύ στό ἔργον μας καί θά μᾶς δώσῃ πρωτοβουλίαν.

κ. Ήκουργός: Τό σημειῶνω καί θά τό θέσω ὑπ' ὄφιν τῆς διευθύνσεως ἐάν κ. Γαϊτάνος δέν μοῦ κάνετε εἰσῆγησιν ἐπ' αὐτοῦ. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ θά σῶς ζαναουναντήσω θέλω κἀθε ἕνας νά μοῦ ἔχει μίαν εἰσῆγησιν ἐπ' τῶν προβλημάτων του



Εύσεφεις Περιφερειακῶν Διευθυντῶν ΔΠΗ τῆς
19.5.1965

Παρόντες: κ.κ. *Υπουργός Βιομηχανίας
Γενικός Γραμματέας
Εοφιάδης
*Απέργης
Εαβδόπουλος
Μουζάκης
Τακινός
Βαρβογιάννης
Δημητρίου
Γαϊτάνος
Γατζίρης
Χουτσογιάννης
(19)

κ. Μουζάκης:

*Η περίοδος που πέρασε ήταν ἡ πιο δύσκολη (μακρὺς χειμῶνας, δυσκολίες με ἐργολάβους κλπ.). *Εκ τῶν μέχρι σήμερον ἀποτελεσμάτων μᾶς δίδεται τὸ δικαίωμα νὰ συμπεράνουμε ὅτι τὸ πρόγραμμα θὰ τελειώσῃ. Αὐτὴν τὴν στιγμήν εὐρισκόμεθα ἐν καθυστέρησει ὡς πρὸς τὸ πρόγραμμα κατὰ 18-200/ο, πρῶγμα τὸ ὅποτον θὰ καλυφθῇ τοὺς προσεχέτις μῆνας. Μέχρι στιγμῆς ἐχρησιμοποίησα μόνον τοὺς ἐργολάβους οἱοτι ἡ Περιφέρεια ἦτο ἀπασχο-
λημένη. *Ἐφεξῆς καὶ αἱ ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας θ' ἀπασχοληθοῦν μετ' τὸ πρόγραμμα. Διὰ τὸ τέλος *ἀκρι-
λοῦ ἔχω ἀναλυτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὅποια φαίνεται ὅτι ἀπὸ ἀπόψεως μελετῶν (μεγαλύτερα καθυστερήσεις) δὲν ἔχουν μελετηθῇ 62 μελέται ἐπὶ 275. Ὑπάρχοντα ὑπὸ μελέτην 38 καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν τελειώσῃ. Κατεσκευάσθησαν μέχρι σήμερα 64 χωριά καὶ εἶναι ὑπὸ κατασκευὴν 89 (κατὰ ποσοστὸν ἔτοιμα) μπορῶ νὰ ὑπολο-
γίσω ὅτι ἔχω 130 ἔτοιμα.

κ. Γατζίρης:

Στὴν ἐρχὴ τοῦ προγράμματος εἴχαμε δυσκολίες, οἱ ὅποτες ὑπερνικῆθησαν μετ' τὴν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν προσω-
πικοῦ καὶ εἰσθετα ἔτοιμοι γιὰ νὰ ξεκινήσουμε τὸ πρόγραμμα.
*Ἡ Περιφέρεια ἔχει 2 ἐργολάβους ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εἶναι γιὰ τὴν Κρήτη (Γαλιατσῆτος) (τώρα βαδίζει ἱκανο-
ποιητικὰ) ἀπὸ τὰ 117 χωριά τῆς Κρήτης ἕνα ποσοστὸν 20 περίπου χωρίων θὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν Περιφέρειαν. *Ο
Γεωργιάδης (ἕτερος ἐργολάβος) δυστυχῶς δὲν μπόρεσε ν' ἀναπτυχθῇ παρὰ μόνον εἰς Ρόδον καὶ Σάμον καὶ ἡ
μηνιαία ἀπόδοσις εἶναι τῆς τάξεως τῶν 75.000 δραχ.
οὐ καθε νησί. *Ἐπιέσθη διὰ νὰ πάῃ καὶ στὴν Κῆ καὶ
ἐπειδὴ καθυστέρεῖ ἐκρηνητοποίησα καὶ στὴν Κῆ συνεργεζόν
τῆς περιοχῆς Καλύμνου. Δυστυχῶς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεκτα-
θῇ οὔτε στὴν Χίο, οὔτε στὴν Ἄνδρο, οὔτε στὴν Κάρπαθο.

Κινητοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις και έτσι το πρόγραμμα μπορεί να ειπωθεί με τις περιοχές βαθίζει ικανοποιητικά. Εκείνο που φοβόμαι είναι μή τυχόν ο Γεωργιάδης, ο όποιος έχει πάρει ώριμμένη δουλειά στα δύο νησιά δεν πάει καλά οικονομικά. Επί συνόλου 201 χωριών εφτιάζαμε ως το τέλος 'Απριλίου 51 εκ. των οποίων 15 η Περιφέρεια. Προβλέπεται από τα 201 να εφτιάζει η Περιφέρεια τα 80 (περισσότερα από το 1/3) και τα υπόλοιπα του Γαλιατσάτου στην Κρήτη και τα υπόλοιπα του Γεωργιάδη. Διό τα νησιά νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχουν ειδικές τιμές μονάδας διότι άλλως δεν βρίσκαμε εργολάβους. Το πρόγραμμα θα το τελειώσουμε εκτός ώριμμένων σημείων στην Ίο ίσως να μείνουν 2-3 στο τέλος του έτους έπισην στην Λέμνο και Ρόδο εάν τύχη ο εργολάβος που οικονομικώς δεν πάει καλά και τα εγκαταλείψει. Από τα 187 χιλμτ. που έχουν γίνει έως τώρα έγιναν άλλα 103 χιλμτ. επί πλέον σε άλλα έργα (ανακαινίσεις λόγω καλαίων δικτύων).

κ. Ταπεινός: Το πρόγραμμα προβλέπει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 48 χωριά. Με στοιχεία μέχρι τέλος Μαΐου από τα 48 χωριά θα κατασκευασθούν 29. Μας μένουν μελέτες για 8 χωριά (80 ο/ο έγιναν). Τέλος 'Ιουνίου τελειώνουν οι μελέτες και μόλις ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα θα ετοιμάσουμε τις επόμενες μελέτες. Επρωτάθησαν τα τουριστικά χωριά βόλου δια να έχουν ρεύμα στην ξεχεινή τουριστική περίοδο και θα το έπιτύχαμε. Επί πλέον βοηθήσαμε τις άλλες Περιφέρειες στέλνοντας πέντε συνολικά εργολάβους. Έχουμε να κάνουμε 16 χιλμ. γραμμή ύψηλης τάσεως Σιάθους-Κουκουναριές δια το τουριστικών ξενοδοχείων, το όποτον δυστυχώς δεν θα λειτουργήσει. Ήασης αρχίζει η κατασκευή εις τα Τέμνη (ύψηλη τάσεως εργοστάσιον άχυροκυτάρινης κλπ.) Το πρόγραμμα Θεσσαλίας θα βγή βασικά υπό την προϋπόθεσιν συνεχούς ροής ύλικών.

κ. Γαϊτάνος: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ήπειρου έχει 340 χωριά να κατασκευασθ το 1965. Οι μελέτες έχουν τελειώσει κατά τα 2/3 (μελέτες 225 χωριών). Μένουν 115 να γίνουν ως το τέλος Αυγούστου ως τα έχουμε προγραμματίσει. Ένολον γραμμών 1.500 χιλμτ. περίπου, το όποτον έχει κατανεμηθ σε τρετζ εργολάβους. Ένας στην Ήπειρο-Αιτωλοακαρνανία, ένας στην Ανατολική Πελοπόννησο και ένας στην Δυτική Πελοπόννησον. Από τούς τρετζ οι δυο της Πελοποννήσου ανταπεξέρχονται πολύ καλά στο πρόγραμμα και μάλιστα προπορεύονται ενώ συμβαίνει το αντίθετον με τον Πάχη, ο όποιος με

δυσ' επιστολές του παρακαλεῖ νά τοῦ ἀφαιρέσωμε περιοχές ποῦ εἶχε νά κάνει (Κέρκυρα-Λευκάς-Ἰωάννινα). Ἀπό τὰ χωριά ποῦ ἀφαιρέσαμε ἦταν περίπου 400 χλμ. ὅλα μαζί. Ἀπλοῶς ὁ Μάκης ἀπό 600 χλμ. θά κάνη 250 περίπου. Δέν μπορεῖ δυστυχῶς νά ἀναπτύξη τὰ συνεργεῖα του. Τὰ χιλιόμετρα ποῦ θά κάνωμε ἑμεῖς κατενεμήθουν εἰς τὸν Πάγκαλον (ἐργολάβος Ἀντικῆς Πελοποννήσου) καί εἰς τὰς 4 περιοχάς ποῦ θά κάνουν συνολικῶς 48 χωριά. Μὲ αὐτό τὸ πρόγραμμα πιστεύομε ὅτι ἐντός τοῦ ἔτους θά προφθάσωμε νά φανοῦμε συνεπείς.

κ. Βαρβαγιάννης: ἔχομε εἰς τὸ πρόγραμμα 62 χωριά καί 11 τοῦ παλαιοῦ προγράμματος. Τελειώσαν οἱ μελέτες σ'ὰ 42 μὲ τέλος ἀπριλίου. ἔχουν κατασκευασθῇ τὰ 13 ἀπὸ τὰ 62 καί τὰ 10 ἀπὸ τὰ παλαιὰ 11. Μᾶς καθυστέρησαν πρὸς οἱ βροχές, τὸν χειμῶνα καί γι' αὐτό ἐντός τοῦ Μαΐου θά τελειώσωμε 12 χωριά μαζεμένα, ὁπλοῶς ἐνῶ μέχρι τώρα ἔχομε κάνει 23 χωριά μέσα σ' ἓνα μῆνα θά παρουσιάζωμε ἔτοιμα ἄλλα 12. Ἀπὸ τὰ 62 τοῦ προγράμματος τὰ 33 κάνει ὁ ἐργολάβος καί τὰ 29 ἑμεῖς, διότι ἐντός ἀπὸ τὸ πρόγραμμα εἴχαμε καί ἄλλες ἐργασίας (1000 ἀρδευτικὰ φρέατα καί μερικὲς μεγάλες γραμμές 35 χλμ. γραμμὴ Χαλκίδος-Μαυτουδίου). Πάντως ὅπωςδήποτε ἐντός τοῦ ἔτους θά βγῇ τὸ πρόγραμμα.

κ. Ὑπουργός: Πρέπει νά ἐνισχυθῇ ὁ κ. Γετίμης γιὰ νά βγῇ καί τὸ πρόγραμμα τῶν νησιῶν.

κ. Ἀπέργης: ἔχει ἤδη ἐνισχυθῇ ἀρκετά, ἀλλ' ἐάν ἴδωμε ὅτι ὁ ἐργολάβος ἐγκαταλείπει τίς δουλειάς τότε θά παρακαλέσω πάλι τίς Περιφέρειες νά τὸν βοηθήσουν κατὰ τὸ δυνατόν.

κ. Γενικός: Ἡ γίνῃ ἀπὸ τώρα νέα δημοπρασία γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νησιά καί νά ὑποχρεωθῇ ὁ ἐργολάβος εἰς παραίτησιν ἢ νά περιορισθῇ σ' ἓνα νησί.

κ. Ἀπέργης: Ἀπὸ τοὺς κοινωδαστάς τῆς ἑσχολῆς, οἱ ὅποιοι τελειώνουν τὸν Ἰούνιο θά δώσω πολλοὺς εἰς τὸν κ. Γετίμην.

κ. Ὑπουργός: Εἰ ἔγινε μὲ τίς ἐσχολές ταχείας ἐκπαιδεύσεως ποῦ ὑποσχέθη νά ἰδρῶσιν ἡ ΔΕΗ;

κ. Ταπεινός: Πρέπει νά μᾶς ἐσηθῇ καί τὸ Ὑπουργεῖον. Ἡ ἄδεια τοῦ βοηθοῦ τεχνίτου δίδεται σέ 2 χρόνια, ἐπομένως σέ δικὰ μας συνεργεῖα δέν εἶναι δυνατό νά ἐπιτρέψωμε ἐντέλεισιν δικτῶν ἐάν δέν ἔχουν ἄδεια. οἱ ἐργολάβοι ὅμως οἱ ὅποιοι δέν ἀντιμετωπίζουν ἔτσι τὸ θέμα προσλαμβάνουν παιδιά καί 15 ἑτῶν. Πάντως τὸ παράκονον ὅλων τῶν ἐργολάβων εἶναι ὅτι φοβοῦνται ὅλοι τὸ πέραν κατασκευῆς καί ἀγωνιοῦν ἐάν θά παραμείνουν οἱ ἴδιοι καί ἐάν θά δοθῇ συνέχεια. Μᾶς λέγουν:

Δώσατέ μας συνεχές πρόγραμμα και θα ξεκινάμε.

- κ. Υπουργός: Πρέπει να κάνουμε τις γενικές άρχές του προσηχοϋς προγράμματος τού 1966. Δέν πρέπει να άφήσουμε στην παραμεθόριο ούτε ένα χωριό εκτός φυσικά από αυτά που δέν γίνεται επικοινωνία παρά μόνον μέ ελικοπτερο. Αυτές τις περιπτώσεις θα μού τις αναφέρετε χωριστά για να φροντίσω μέ τόν Υπουργό Δημοσίων Έργων να γίνουν όρόμοι. Ως γενικήν άρχήν λέγω τό εξής: Δέν θα μείνη κανένα χωριό άνευ ηλεκτροφωτισμού στην παραμεθόριο (15 χλμ. από τά σύνορα).
- Έπίσης πρέπει τά νησιά να τελειώνουν, δηλαδή να μή εγκαταλείψουμε και να επανερχόμεθα διά δευτέραν φοράν. Τό 1966 πρέπει όλα τά νησιά εκτός από τά μεγάλα (Κρήτη-Ρόδος-Κέρκυρα-Έεφαλληνία) να τελειώσουν.
- κ. Απέργης: Ίσως σέ ύπoισμένα μικρά νησιά ν' άφήσουμε 1-2 χωριά από αυτά που δέν ύπάρχει όδός προσκελάσεως.
- κ. Υπουργός: Έπίσης πρέπει να τελειώνουμε μέ τά χωριά άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλής τάσεως, διότι δημιουργούνται παράπονα και δυσφορία.
- Τουριστικά μέρη: Πρέπει να γίνει ξεχωριστό πρόγραμμα τουριστικών.
- Τί θα γίνει μέ τις έκαρχίες που έχουν ποσοστόν ηλεκτροδότησεως κάτωθεν του μηδενός; Πρέπει ή ΔΕΗ να εφαρμόση δικαιούσύν.
- κ. Απέργης: Δέν μπορούμε να είπούμε ότι τό 1966 θα ηλεκτροδοτηθούν άλλα μέσα στην τριετία θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε τό αίτημα.
- κ. Υπουργός: Πρέπει να μού αναφέρετε πόσα είναι τά παραμεθόρια χωριά, πόσα τά νησιά, πόσα τά τουριστικά και πόσα έκείνα άπ' όπου περνά γραμμή ύψηλής τάσεως, για να φάσσουμε τόν αριθμόν, τών 1.500 χωριών που είπαμε στην Κυβερσίαν.
- κ. Αλεξίου: Τήν επομένην εβδομάδα θα τά έχουμε όλα.
- κ. Υπουργός: Πρίν κλείσει ή Βουλή θέλω να ειπώ στους βουλευτάς ποιά χωριά θέλουν και ποιά είναι δυνατόν να ηλεκτροδοτηθούν. Θέλω να ειπώ σέ κάθε βουλευτήν: Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα θα κάνω στην έκαρχία σου τόσα χωριά, πός μόν ποιά προτείνεις και ποιά πρέπει να γίνουν.
- κ. Απέργης: Τήν δευτέρα θα είμεθα έτοιμοι διά τό 1966. Συνολικώς υπολογίζωμεν ότι θα στοιχίσουν 450-500 εκατ. δρχ.

κ. Ήπουργός: Πρέπει νά δοθῇ εἰδική ἐνίσχυσις ὅτις παραμεθόριες κοινότητες ὥστε νά ηλεκτροφωνίζουσι τὰ χωριά καί νά μή εὐρίσκονται στό σκοτόρ. Νά μοῦ κάνει ἡ ΔΗΗ εἰδική μελέτη διαπάνης διὰ τὰ παραμεθόρια.

Τό πρόβλημα τῆς διακοπῆς τοῦ φωτισμοῦ ἀγῶν καί κοινοτήτων λόγω ὑφειλῆς πρέπει νά ρυθμισθῇ. Νά μοῦ φέρῃ Εἰδικά ἡ ΔΗΗ 2-3 πράξεις γιά νά ἴδωμε τί θά γίνῃ μέ αὐτό τό θέμα.

Ἡπίσης μεγάλο πρόβλημα εἶναι καί ἡ ἀνακαίνισις τῶν παλαιῶν δικτύων.

Ἄλλο θέμα εἰς τήν ὑπαιθρον εἶναι τό ἀρδευτικόν ρεῦμα. συνάξουσιν ὅτι τό σύστημα εἶναι στραβό. Ἔχετε ὑποδείξεις νά μοῦ κάνετε;

κ. Γαϊτάνος: Ἡπίσης κ. Ήπουργέ ὑπάρχει τό θέμα τῆς ἀποκεντρώσεως. θέμα προσλήψεως, μεταθέσεων, ἀπολύσεων, προσωπικοῦ ἀπό τοὺς διευθυντάς Περιφερειῶν καί ὅχι ἀπό τῆς Ἱκηρεσίαν Προσωπικοῦ τῆς ΔΗΗ. Αὐτό θά μᾶς διευκολύνῃ πολύ στό ἔργον μας καί θά μᾶς δώσῃ πρωτοβουλίαν.

κ. Ήπουργός: Τό σημειῶνω καί θά τό θέσω ὑπ' ὄφιν τῆς διευθύνσεως ἐάν κ. Γαϊτάνος δέν μοῦ κάνετε εἰσῆγγαίιν ἐπ' αὐτοῦ. Τὸν Σεπτέμβριον πού θά σῶς ζαντασαναντήσω θέλω κάθε ἕνας νά μοῦ ἔχει μίαν εἰσῆγγαίιν ἐπὶ τῶν προβλημάτων του.

